



---

---

## **Ringschluss Medikon - Hinterbühl**

**2016 - 2019**

### **Bauabrechnung**

---

---

Gesamtleitung

Frei + Krauer AG, Rapperswil

Fachplaner

ökologische Baubegleitung  
Korrosionsschutzexperte  
Geologe

myx GmbH, Uster  
Corroprot AG, Illnau  
Dr. Gübeli AG, Jona

Datum: 12.10.2020  
Doku: 9090-802  
Projektleiter: Peter Abt

KV Kap. Bezeichnung	Rechnung		KV		Mehr/Minderkosten Rechnung zu KV		
		Total		Total	Total	Anteil von KV	
<b>Zusammenstellung exkl. MWSt.</b>	9'139'560.78	<b>9'139'560.78</b>	9'800'000.00	<b>9'800'000.00</b>	-660'439.22	<b>-660'439.22</b>	<b>93.3%</b>
<b>1 Vorarbeiten</b>		<b>378'800.50</b>		<b>357'000.00</b>		<b>21'800.50</b>	106.1%
1.1 Studie Ringschluss Medikon-Hinterbühl	27'262.25		27'500.00		-237.75		
1.2 Vorprojekt	186'690.40		178'000.00		8'690.40		
1.3 Baugrunduntersuchung	18'310.40		19'000.00		-689.60		
1.4 Bodenökologische Untersuchungen	14'659.60		20'000.00		-5'340.40		
1.5 Genehmigungsprojekt	131'877.85		112'500.00		19'377.85		
<b>2 Leitungsbau Ringschluss</b>		<b>6'175'457.45</b>		<b>7'050'000.00</b>		<b>-874'542.55</b>	87.6%
2.1 Tiefbau Lose 1 bis 4	2'865'998.45		2'740'000.00		125'998.45		
2.2 Rammvortrieb Grüningerstrasse	77'058.35		75'000.00		2'058.35		
2.3 Rammvortrieb ARA Hinwil	20'286.50		0.00		20'286.50		
2.4 Rammvortrieb SBB-Unterquerung	75'632.05		75'000.00		632.05		
2.5 Rammvortrieb Mostbach	0.00		65'000.00		-65'000.00		
2.6 Rammvortrieb Zürichstrasse	142'376.00		50'000.00		92'376.00		
2.7 Rohrlegungsarbeiten und Armaturen Lose 1 bis 4	2'337'451.10		3'350'000.00		-1'012'548.90		
2.8 Kathodenschutzanlage	57'411.75		40'000.00		17'411.75		
2.9 Baunebenkosten	21'227.66		50'000.00		-28'772.34		
2.10 Erwerb von Grund und Rechten	204'780.84		221'000.00		-16'219.16		
2.11 Technische Arbeiten	373'234.75		384'000.00		-10'765.25		
<b>3 Anschluss Schacht Medikon</b>		<b>136'418.80</b>		<b>72'000.00</b>		<b>64'418.80</b>	189.5%
3.1 Aushub- und Baumeisterarbeiten	54'735.75		18'000.00		36'735.75		
3.2 Rohrleitung und Armaturen	43'789.35		40'000.00		3'789.35		
3.3 Schlosserarbeiten	19'501.10		4'000.00		15'501.10		
3.4 Technische Arbeiten	18'392.60		10'000.00		8'392.60		
<b>4 Neubau Pumpwerk Schöneich Wetzikon</b>		<b>789'337.50</b>		<b>883'000.00</b>		<b>-93'662.50</b>	89.4%
4.1 Aushub- und Baugrubensicherung	198'475.85		182'000.00		16'475.85		
4.2 Baumeisterarbeiten	168'920.17		241'000.00		-72'079.83		
4.3 Plattenbeläge	8'926.80		19'000.00		-10'073.20		
4.4 Wasserdichte Deckenisolation	7'416.05		19'000.00		-11'583.95		
4.5 Sanitäre Installationen, Entfeuchtung	14'634.55		22'000.00		-7'365.45		
4.6 Schlosserarbeiten	34'747.25		30'000.00		4'747.25		
4.7 Rohrleitung und Armaturen	130'756.83		133'000.00		-2'243.17		
4.8 Hydraulische Anlage	23'061.00		33'000.00		-9'939.00		
4.9 Elektrische Installationen, Anschluss	38'295.85		34'000.00		4'295.85		
4.10 Malerarbeiten	3'013.80		11'000.00		-7'986.20		
4.11 Umgebungs- und Instandstellungsarbeiten	12'204.70		19'000.00		-6'795.30		
4.12 Baunebenkosten	36'397.70		32'000.00		4'397.70		
4.13 Technische Arbeiten	112'486.95		108'000.00		4'486.95		
<b>5 Neubau Pumpwerk Bossikon Hinwil</b>		<b>350'191.18</b>		<b>288'000.00</b>		<b>62'191.18</b>	121.6%
5.1 Aushubarbeiten und Pfählung	32'362.49		35'000.00		-2'637.51		
5.2 Baumeisterarbeiten	79'705.40		70'000.00		9'705.40		

KV Kap.	Bezeichnung	Rechnung		KV		Mehr/Minderkosten Rechnung zu KV			
			Total		Total	Total	Anteil von KV		
5.3	Plattenbeläge		3'053.65		6'000.00		-2'946.35		
5.4	Wasserdichte Deckenisolation		6'441.50		11'000.00		-4'558.50		
5.5	Sanitäre Installationen, Entfeuchtung		14'743.60		11'000.00		3'743.60		
5.6	Schlosserarbeiten		14'338.55		16'000.00		-1'661.45		
5.7	Rohrleitung und Armaturen		69'725.99		46'000.00		23'725.99		
5.8	Hydraulische Anlage		11'381.00		15'000.00		-3'619.00		
5.9	Elektrische Installationen, Anschluss		46'275.80		25'000.00		21'275.80		
5.10	Malerarbeiten		3'013.80		3'000.00		13.80		
5.11	Umgebungs- und Instandstellungsarbeiten		12'674.70		3'000.00		9'674.70		
5.12	Baunebenkosten		8'367.55		10'500.00		-2'132.45		
5.13	Technische Arbeiten		48'107.15		36'500.00		11'607.15		
<b>6</b>	<b>Anpassung Pumpwerk Hinterbühl</b>		<b>161'893.70</b>		<b>142'000.00</b>		<b>19'893.70</b>	<b>114.0%</b>	
6.1	Demontage- und Rückbauarbeiten		8'992.50		12'000.00		-3'007.50		
6.2	Aushub- und Baumeisterarbeiten		18'159.65		25'000.00		-6'840.35		
6.3	Rohrleitung und Armaturen		106'759.90		80'000.00		26'759.90		
6.4	Malerarbeiten		5'995.15		7'000.00		-1'004.85		
6.5	Technische Arbeiten		21'986.50		18'000.00		3'986.50		
<b>7</b>	<b>Fernmelde- und Steuerungsanlage</b>		<b>506'811.60</b>		<b>455'000.00</b>		<b>51'811.60</b>	<b>111.4%</b>	
7.1	Anpassung Steuerung und Betriebswarten		404'966.10		362'000.00		42'966.10		
7.2	LWL Kabelanlage		47'218.50		53'000.00		-5'781.50		
7.3	Technische Arbeiten		54'627.00		40'000.00		14'627.00		
<b>8</b>	<b>Verschiedenes</b>		<b>81'024.00</b>		<b>108'000.00</b>		<b>-26'976.00</b>	<b>75.0%</b>	
8.1	Öffentlichkeitsarbeit		10'332.25		8'000.00		2'332.25		
8.2	Festaktivitäten		27'650.15		30'000.00		-2'349.85		
8.3	Verwaltung, Sitzzugsgelder		30'241.60		30'000.00		241.60		
8.4	Versicherungen		12'800.00		40'000.00		-27'200.00		
<b>9</b>	<b>Unvorherzusehendes</b>		<b>559'626.05</b>		<b>445'000.00</b>		<b>114'626.05</b>	<b>125.8%</b>	
9.1			559'626.05		445'000.00		114'626.05		
<b>10</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>		<b>696'360.73</b>		<b>790'000.00</b>		<b>-93'639.27</b>	<b>88.1%</b>	
10.1	Vorarbeiten		29'616.95		28'800.00		816.95		
10.2	Leitungsbau Ringschluss		492'204.58		568'300.00		-76'095.42		
10.3	Anschluss Schacht Medikon		10'641.10		5'800.00		4'841.10		
10.4	Neubau Pumpwerk Schöneich Wetzikon		60'032.05		71'200.00		-11'167.95		
10.5	Neubau Pumpwerk Bossikon Hinwil		26'884.05		23'200.00		3'684.05		
10.6	Anpassung Pumpwerk Hinterbühl		12'494.20		11'400.00		1'094.20		
10.7	Fernmelde- und Steuerungsanlage		39'024.40		36'700.00		2'324.40		
10.8	Verschiedenes		4'583.30		8'700.00		-4'116.70		
10.9	Unvorherzusehendes		20'880.10		35'900.00		-15'019.90		
<b>Zusammenstellung inkl. MWSt.</b>			<b>9'835'921.51</b>	<b>9'835'921.51</b>	<b>10'590'000.00</b>	<b>10'590'000.00</b>	<b>-754'078.49</b>	<b>-754'078.49</b>	<b>92.9%</b>

KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>1</b>	<b>Vorarbeiten</b>				378'800.50	<b>378'800.50</b>	357'000.00 <b>357'000.00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Studie Ringschluss Medikon-Hinterbühl</b>					<b>27'262.25</b>	<b>27'500.00</b>	
1.1.1	Honorare und Nebenkosten Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	20.12.06	24	27'262.25	27'262.25	27'500.00	
<b>1.2</b>	<b>Vorprojekt</b>					<b>186'690.40</b>	<b>178'000.00</b>	
1.2.1	Variantenentscheid : Honorar und Nebenkosten					87'945.25	88'000.00	
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	27.10.10	21	25'000.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	18.04.11	22	33'500.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	29.03.12	23	29'445.25			
1.2.2	Trasseklärung : Honrar und Nebenkosten					98'745.15	90'000.00	
	Keller Vermessungen AG, Wetzikon	Datenbezug Geometer Hinwil	20.02.12	1	381.10			
	Diebold AG, Wetzikon	Datenbezug Geometer Wetzikon	20.02.12	2	281.10			
	Notariat Wetzikon	Eigentümergebrauch	06.03.12	3	685.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	12.10.12	5	54'000.00			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Datenbezug Fernwärme Hinwil	05.11.12	6	100.90			
	Notariat Grünigen	Eigentümergebrauch	12.11.12	7	110.00			
	Notariat Wetzikon	Eigentümergebrauch	15.11.12	8	95.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	11.03.13	11	13'500.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	11.07.13	12	22'482.05			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Geodaten Bereich KEZO	15.04.15	26	400.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	29	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	30	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	31	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	32	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	33	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	34	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	35	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	36	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	37	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	38	610.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	39	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	40	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	41	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	42	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	43	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	44	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	45	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	46	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	47	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	48	305.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	49	305.00			

KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
<b>1.3</b>	<b>Baugrunduntersuchungen</b>					<b>18'310.40</b>	<b>19'000.00</b>
1.3.1	Rammsondierungen und Baggerschlitze Geocontrol AG G. + M. Korrodi AG G. + M. Korrodi AG	Rammsondierungen Baggerschlitze Baggerschlitze	04.09.12 13.12.12 04.11.13	4 9 14	6'800.40 1'287.50 762.50	8'850.40	9'000.00
1.3.2	Geologisch-geotechnischer Bericht Dr. Gübeli AG, Jona Dr. Gübeli AG, Jona	Baugrunduntersuchungen Baugrunduntersuchungen	19.12.12 08.11.13	10 15	6'990.00 2'470.00	9'460.00	10'000.00
<b>1.4</b>	<b>Bodenökologische Untersuchungen</b>					<b>14'659.60</b>	<b>20'000.00</b>
1.4.1	Bodenökologische Untersuchung als Projektierungsgrundlage myx GmbH, Uster	Grundlagen für Bauprojekt	11.12.13	20	14'659.60	14'659.60	20'000.00
<b>1.5</b>	<b>Genehmigungsprojekt</b>					<b>131'877.85</b>	<b>112'500.00</b>
1.5.1	Honorar und Nebenkosten Frei + Krauer AG Anwaltsbüro Hofmann + Partner Frei + Krauer AG Frei + Krauer AG Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar Rechtsberatung Ingenieurhonorar Nebenkosten Ingenieurhonorar	14.10.13 29.11.13 03.12.13 03.12.13 20.11.13	13 16 17 18 19	72'000.00 325.00 25'683.30 8'869.55 25'000.00	131'877.85	105'000.00
1.5.2	Sitzungsgelder Baukommission					0.00	7'500.00

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total		Total
<b>2</b>	<b>Leitungsbau Ringschluss</b>				6'175'457.45	<b>6'175'457.45</b>	7'050'000.00	<b>7'050'000.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Tiefbau</b>					<b>2'865'998.45</b>		<b>2'740'000.00</b>
2.1.1	Tiefbau Los 1					677'130.65	685'000.00	685'000.00
	von Arx Hinwil AG	Sondagen für Bodenbeurteilung	17.11.15	61	1'230.75			
	G.+M. Korrodi AG	1. Akontorechnung	14.05.16	83	55'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	2. Akontorechnung	21.05.16	85	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	3. Akontorechnung	09.06.16	89	25'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Teilrechnung 14.-21.6.16 Regie	24.06.16	91	8'969.10			
	G.+M. Korrodi AG	4. Akontorechnung	24.06.16	92	25'000.00			
	Stadt Wetzikon Infra	Strassensperrung	28.06.16	95	282.40			
	Creabeton Baustoff AG	Fertigteile Entlüftungsschacht	15.06.16	96	10'085.95			
	G.+M. Korrodi AG	5. Akontorechnung	08.07.16	97	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	15.07.16	100	12'926.15			
	G.+M. Korrodi AG	6. Akontorechnung	15.07.16	99	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	7. Akontorechnung	05.08.16	98	25'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	8. Akontorechnung	19.08.16	102	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	23.08.16	104	10'091.60			
	Geocontrol AG	Rammsondierungen	06.09.16	105	1'192.20			
	G.+M. Korrodi AG	9. Akontorechnung	02.09.16	106	30'000.00			
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring V2A	30.08.16	107	820.00			
	Berchtold Apparatebau	Einstieg- und Lüftungsdeckel	15.09.16	110	3'257.75			
	G.+M. Korrodi AG	10. Akontorechnung	16.09.16	111	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	16.09.16	112	2'022.30			
	G.+M. Korrodi AG	11. Akontorechnung	29.09.16	116	30'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	12. Akontorechnung	14.10.16	122	60'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	13. Akontorechnung	28.10.16	125	35'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	14. Akontorechnung	11.11.16	133	25'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	15. Akontorechnung	25.11.16	136	15'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	06.12.16	138	7'860.65			
	G.+M. Korrodi AG	16. Akontorechnung	09.12.16	140	40'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	27.01.17	158	52'779.55			
	Konrad Kamm, Bilten	Arbeiten Naturstrasse	30.03.17	171	6'084.70			
	Dr. Gübeli AG, Jona	Begleitung Rammsondierungen	03.04.17	174	1'590.00			
	G.+M. Korrodi AG	Leitungsspülung	22.05.17	196	800.00			
	G.+M. Korrodi AG	Ausplanie	27.06.17	217	6'101.05			
	G.+M. Korrodi AG	Instandstellung Drainage Homberger	14.07.17	229	4'501.10			
	G.+M. Korrodi AG	Morgenstrasse	07.11.17	265	6'010.60			
	G.+M. Korrodi AG	Tiefbau	17.04.18	384	1'118.80			
	G.+M. Korrodi AG	Sickerleitung	24.06.19	560	24'406.00			
2.1.2	Tiefbau Los 2					451'730.85	530'000.00	530'000.00
	Strazo AG, Hinwil	Bodenproben	08.02.16	70	697.75			
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressringe	03.10.16	118	425.00			
	Strazo AG, Hinwil	1. Teilrechnung	03.11.16	127	116'229.70			
	Berchtold AG, Thalwil	Schachtausrüstung	04.11.16	131	3'229.00			
	Creabeton Baustoff AG	Material	15.10.16	132	4'812.05			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	Buchmann Partner AG, Uster	Projektierung	07.12.16	139	5'100.00		
	G.+M. Korrodi AG	1. Akontorechnung	16.12.16	141	40'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	21.12.16	143	729.40		
	Ingesa Oberland AG	Höhenaufnahmen	03.01.17	145	1'084.50		
	Berchtold AG, Thalwil	Schachtausrüstung	06.01.17	147	3'257.75		
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	27.01.17	159	7'206.10		
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung	24.05.17	200	241'550.35		
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung	06.10.17	256	13'480.95		
	G.+M. Korrodi AG	Etappe 2	27.08.18	447	13'928.30		
2.1.3	Tiefbau Los 3					534'827.05	450'000.00
	G.+M. Korrodi AG	1. Akontorechnung	06.03.17	165	25'000.00		
	Tomo Kanalreinigung	Spülarbeiten	10.03.17	166	858.05		
	G.+M. Korrodi AG	2. Akontorechnung	20.03.17	168	30'000.00		
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	26.03.17	169	6'335.45		
	G.+M. Korrodi AG	3. Akontorechnung	03.04.17	172	25'000.00		
	Egli Strassenbau	Belaginstandstellung	05.04.17	176	15'541.30		
	Diamont AG, Rüti	Bohrung	10.04.17	178	1'097.50		
	G.+M. Korrodi AG	4. Akontorechnung	21.04.17	182	15'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	21.04.17	183	12'464.55		
	G.+M. Korrodi AG	5. Akontorechnung	05.05.17	189	15'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	6. Akontorechnung	19.05.17	195	15'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	23.05.17	201	1'186.65		
	G.+M. Korrodi AG	7. Akontorechnung	01.06.17	202	15'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	8. Akontorechnung	15.06.17	210	40'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Tiefbau für Werkleitungen	27.06.17	218	7'342.60		
	G.+M. Korrodi AG	9. Akontorechnung	30.06.17	221	30'000.00		
	Berchtold Apparatebau	Schachtausrüstung	06.07.17	224	3'211.75		
	G.+M. Korrodi AG	10. Akontorechnung	21.07.17	227	15'000.00		
	Strazo AG Hinwil	1. Teilrechnung	21.12.17	288	4'939.00		
	G.+M. Korrodi AG	11. Akontorechnung	29.01.17	308	50'000.00		
	Creabeton AG	Schachtausrüstung	01.02.18	310	5'783.75		
	G.+M. Korrodi AG	12. Akontorechnung	10.02.18	320	25'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	13. Akontorechnung	24.02.18	321	25'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	14. Akontorechnung	05.03.18	348	25'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Tiefbau für Werkleitungen	05.03.18	350	5'557.15		
	G.+M. Korrodi AG	15. Akontorechnung	19.03.18	365	30'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	16. Akontorechnung	03.04.18	378	25'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	17. Akontorechnung	17.04.18	385	20'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	18. Akontorechnung	16.07.18	434	20'000.00		
	Strazo AG Hinwil	Schlussrechnung Teil 2017	08.10.18	481	548.80		
	Strazo AG Hinwil	Schlussrechnung Teil 2018	28.11.18	497	4'766.10		
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	09.08.19	566	20'194.40		
2.1.4	Tiefbau Los 4					1'202'309.90	1'075'000.00
	W. Stöckli-Senn, Hinwil	Holz fällen	01.02.17	152	1'490.00		
	G.+M. Korrodi AG	Sondierungsarbeiten	07.02.17	153	550.00		
	G.+M. Korrodi AG	1. Akontorechnung	22.05.17	198	10'000.00		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	G.+M. Korrodi AG	2. Akontorechnung	09.06.17	206	30'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	3. Akontorechnung	23.06.17	215	30'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	27.06.17	216	9'246.15		
	G.+M. Korrodi AG	4. Akontorechnung	07.07.17	222	60'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	5. Akontorechnung	17.07.17	226	150'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	14.07.17	228	2'515.00		
	Geocontrol AG	Rotationskernbohrungen	04.07.17	230	7'464.50		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	18.08.17	235	10'443.30		
	G.+M. Korrodi AG	6. Akontorechnung	11.08.17	236	30'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	7. Akontorechnung	24.08.17	238	44'000.00		
	Creabeton	Schachtmaterial	31.07.17	243	4'890.80		
	G.+M. Korrodi AG	8. Akontorechnung	08.09.17	245	60'000.00		
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring	08.09.17	246	425.00		
	G.+M. Korrodi AG	9. Akontorechnung	22.09.17	249	40'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	10. Akontorechnung	06.10.17	255	50'000.00		
	Strazo AG, Hinwil	Querung Wildbach	06.10.17	258	22'021.30		
	G.+M. Korrodi AG	11. Akontorechnung	20.10.17	259	40'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	12. Akontorechnung	03.11.17	260	150'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	07.11.17	263	11'164.90		
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonder PRV	07.11.17	264	425.00		
	G.+M. Korrodi AG	13. Akontorechnung	17.11.17	267	40'000.00		
	R. Anderegg, Hombrecht	Rekultivierung Schulstrasse - Kezo	19.11.17	268	1'383.25		
	Berchtold Apparatebau	Einstieg- und Lüftungsdeckel	22.11.17	270	3'211.75		
	G.+M. Korrodi AG	14. Akontorechnung	01.12.17	274	50'000.00		
	Zwicky Kanalreinigung	Meteorkanal Fernsehaufnahmen	22.11.17	275	445.65		
	G.+M. Korrodi AG	Teilrechnung	08.12.17	276	7'271.70		
	Berchtold Apparatebau	Einstieg- und Lüftungsdeckel	19.12.17	289	3'211.75		
	Creabeton	Schachtmaterial	30.11.17	290	4'840.05		
	Kanton Zürich BD	Facharbeiter, Signalisation etc.	31.12.17	294	1'143.15		
	Rüegg AG, Hinwil	Versenkshütze versetzt etc.	28.12.17	295	2'035.00		
	G.+M. Korrodi AG	15. Akontorechnung	15.12.17	298	50'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Rohreinführung in PW Schöneich, Regie	20.12.17	307	4'316.75		
	G.+M. Korrodi AG	16. Akontorechnung	10.02.18	319	30'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	05.03.18	349	13'024.75		
	G.+M. Korrodi AG	17. Akontorechnung	12.03.18	351	25'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	18. Akontorechnung	26.03.18	371	18'570.10		
	G.+M. Korrodi AG	19. Akontorechnung	17.04.18	386	20'000.00		
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	02.05.18	395	944.20		
	G.+M. Korrodi AG	20. Akontorechnung	28.05.18	407	25'000.00		
	Stramark AG, Wetzikon	Instandstellung PP Ferag	19.07.18	433	1'331.70		
	G.+M. Korrodi AG	Startgrube Rohrvortrieb	05.10.18	465	1'700.00		
	Gde Hinwil	Wiederherstellung Strassenoberbau	01.11.18	484	10'555.50		
	G.+M. Korrodi AG	Zusammenschluss G500-AZ400	23.11.18	498	34'626.90		
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	23.11.18	499	89'061.75		
<b>2.2</b>	<b>Rammvortrieb Grüninger-</b>					<b>77'058.35</b>	<b>75'000.00</b>
	Gesamter Rammvortrieb					77'058.35	75'000.00
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb, Teilrechnung	23.09.16	115	21'124.40		75'000.00



KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	Total
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb, Teilrechnung	30.09.16	117	23'930.40			
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb, Schlussrechnung	31.10.16	128	7'683.55			
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	27.01.17	157	24'320.00			
<b>2.3</b>	<b>Rammvortrieb Ara Hinwil</b>					<b>20'286.50</b>		<b>0.00</b>
	Gesamter Rammvortrieb					20'286.50	0.00	0.00
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	23.09.16	114	17'647.10			
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	12.10.16	119	2'639.40			
<b>2.4</b>	<b>Rammvortrieb SBB-</b>					<b>75'632.05</b>		<b>75'000.00</b>
	Gesamter Rammvortrieb					75'632.05	75'000.00	75'000.00
	Zehnder Spezialbau AG	Pressbohrvortrieb	20.04.17	181	17'884.50			
	G.+M. Korrodi AG	Regiearbeiten	28.04.17	187	39'202.00			
	Zehnder Spezialbau AG	Pressbohrvortrieb	28.04.17	188	14'523.60			
	Zehnder Spezialbau AG	Pressbohrvortrieb	21.06.17	212	4'021.95			
<b>2.5</b>	<b>Rammvortrieb Mostbach</b>					<b>0.00</b>		<b>65'000.00</b>
	Gesamter Rammvortrieb	in Etappe 4 enthalten				0.00	65'000.00	65'000.00
<b>2.6</b>	<b>Rammvortrieb Zürichstr</b>					<b>142'376.00</b>		<b>50'000.00</b>
	Gesamter Rammvortrieb					142'376.00	50'000.00	50'000.00
	Zehnder Spezialbau AG	Rohrvortrieb Querung Wildbach	20.04.17	180	17'344.55			
	G.+M. Korrodi AG	1. Akontorechnung	15.05.17	192	20'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	2. Akontorechnung	22.05.17	197	15'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	3. Akontorechnung	01.06.17	203	15'000.00			
	G.+M. Korrodi AG	4. Akontorechnung	09.06.17	205	9'259.25			
	G.+M. Korrodi AG	Schlussrechnung	30.06.17	220	8'002.75			
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Wildbach	13.07.17	234	57'769.45			
<b>2.7</b>	<b>Rohrlegearbeiten und Armaturen</b>					<b>2'337'451.10</b>		<b>3'350'000.00</b>
2.7.1	Rohrlegearbeiten und Armaturen	Los 1				562'749.30	700'000.00	700'000.00
	Josef Muff AG	1. Etappe Stahl	31.08.16	108	265'587.00			
	Josef Muff AG	1. Etappe Stahl	17.10.16	120	120'721.30			
	Frei + Krauer AG	Honorar Ausschreibung Mehrkosten für Varianten G	08.03.17	163	16'191.00			
	Josef Muff AG	1. Etappe Stahl	27.02.17	190	90'214.20			
	Josef Muff AG	6. Teilrechnung	15.12.17	299	69'242.30			
	Josef Muff AG	Anschluss KS Bossikon	15.12.17	300	793.50			
2.7.2	Rohrlegearbeiten und Armaturen	Los 2				391'288.55	660'000.00	660'000.00
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur	31.08.16	109	156'591.00			
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur	17.10.16	121	104'394.00			
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur, Schlussrechnung	27.02.17	184	98'997.70			
	Creabeton Baustoff AG	Schachtring	15.06.17	213	4'857.30			
	Josef Peterer	Anschluss PW Bossikon	12.10.18	475	26'448.55			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
2.7.3	Rohrlegearbeiten und Armaturen	Los 3				420'212.35	550'000.00	550'000.00
	Hersperger Meilen AG	1. Akontorechnung Rohrlegung	17.03.17	167	70'000.00			
	Hersperger Meilen AG	2. Akontorechnung Rohrlegung	31.03.17	17	80'000.00			
	Hersperger Meilen AG	3. Akontorechnung Rohrlegung	18.05.17	193	90'000.00			
	Hersperger Meilen AG	4. Akontorechnung Rohrlegung	09.06.17	207	70'000.00			
	Si-Sy AG	Sonderpressring	19.06.17	209	465.00			
	SBB	Überwachung	21.07.17	232	7'521.25			
	M.+W. Schefer Hinwil	Rückbau Notverbindung	18.12.17	301	4'739.85			
	Zehnder Spezialbau	Stahlrohrvortrieb Grubenstr. 1. TR	06.02.18	311	6'703.20			
	Si-Sy AG	Sonder-PRV	26.02.18	325	761.00			
	Hersperger Meilen AG	5. Akontorechnung	20.03.18	366	60'000.00			
	Hersperger Meilen AG	Schlussrechnung	28.03.18	370	7'959.30			
	Zehnder Spezialbau	Stahlrohrvortrieb Grubenstr. 2. TR	06.04.18	380	17'223.50			
	Si-Sy AG	Sonderpressring	12.04.18	383	147.00			
	Zehnder Spezialbau	Verfüllen Pressbohrvortrieb	11.07.18	432	4'692.25			
2.7.4	Rohrlegearbeiten und Armaturen	Los 4				828'605.45	1'440'000.00	1'440'000.00
	Josef Muff AG	1. Akontorechnung Leitungsbau Stahl	28.06.17	219	69'242.30			
	Roth Gerüste AG	Treppenturm	06.07.17	223	1'331.05			
	Josef Muff AG	2. Akontorechnung Leitungsbau Stahl	31.07.17	233	173'105.75			
	Josef Muff AG	Regiearbeiten	31.08.17	239	2'170.00			
	Josef Muff AG	Leitungsbau Guss	31.08.17	240	15'944.80			
	Josef Muff AG	3. Akonto Leitungsbau Stahl	31.08.17	241	138'484.60			
	Josef Muff AG	4. Akontorechnung Leitungsbau Stahl	28.09.17	253	138'484.60			
	Zehnder Spezialbau	Rammvortrieb Querung Wildbach	19.10.17	254	9'365.85			
	Zehnder Spezialbau	Schlussrechnung Rammvortrieb Wildbach	07.11.17	262	27'981.20			
	Josef Muff AG	5. Akontorechnung	17.11.17	266	103'863.45			
	Corroprot AG	Messungen	29.01.17	309	1'861.50			
	Zehnder Spezialbau	Rammvortrieb Querung Mostbach	07.02.18	313	24'836.30			
	Zehnder Spezialbau	Rammvortrieb Querung Mostbach	20.02.18	318	6'240.90			
	SBO AG	Saugbaggerarbeiten	21.02.18	323	2'345.00			
	Rüegg AG Hinwil	Versenkshütze montiert	08.05.18	400	527.00			
	Zehnder Spezialbau	Pressrohrvortrieb	14.05.18	402	28'032.40			
	Josef Muff AG	7. Akontorechnung	23.05.18	406	34'621.15			
	Kant. Labor ZH	Untersuchungskosten	23.08.18	454	374.00			
	Josef Muff AG	Schlussrechnung	06.11.18	489	4'360.55			
	Kant. Labor ZH	Wasserproben	21.11.18	509	1'038.40			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Anschluss PW	17.12.18	514	29'253.50			
	Wild AG, Jona	Elektroantrieb	19.02.19	539	2'997.30			
	Wohlgroth AG	Isolierumrüsstsatz	07.11.19	586	2'345.00			
	Hersperger AG	Schacht Mostbach	18.11.19	590	2'928.50			
	G.+M. Korrodi AG	Flansch freilegen	22.11.19	593	4'473.00			
	Schefer AG, Hinwil	Flanschverbindung abisolieren	14.02.20	610	2'397.35			
2.7.5	Klappenschacht Bossikon					134'595.45		0.00
	Josef Muff AG	KS Bossikon 1. Akontorechnung	25.04.17	185	11'556.60			
	Locher Tezzele Bau AG	1. Akontorechnung	23.05.17	199	18'518.50			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschrieb	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
	Locher Tezzele Bau AG	2. Akontorechnung	09.06.17	208	9'259.25			
	Josef Muff AG	Schlussrechnung KS Bossikon	31.08.17	242	23'463.40			
	Locher Tezzele Bau AG	Schlussrechnung KS Bossikon	11.09.17	244	6'511.40			
	Josef Muff AG	Regiearbeiten	27.09.17	252	3'738.00			
	Strazo AG, Hinwil	Tiefbauarbeiten	06.10.17	257	36'648.80			
	Locher Tezzele Bau AG	Abrechnung Regiearbeiten	29.12.17	327	728.35			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Umgehung RBK	31.12.18	521	2'689.65			
	Si-Sy AG, Einsiedeln	Sonder PRV	16.01.19	534	225.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	620	20'956.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	631	300.50			
2.7.6	Spülleitung Ringschluss in Regenklärbecken ARA					0.00	0.00	
<b>2.8</b>	<b>Kathodenschutzanlage</b>					<b>57'411.75</b>	<b>40'000.00</b>	
	Gesamte Kathodenschutzanlage					57'411.75	40'000.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau	21.12.16	144	2'913.40			
	Stocker AG, Bubikon	Entlüftungsschacht	17.01.17	148	3'364.50			
	Corroprot AG, Illnau	Kathodenschutz 1. Akontorechnung	10.04.17	177	1'000.00			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Kathodenschutz erstellen	05.10.18	466	3'722.60			
	Corroprot AG, Illnau	Schlussrechnung	18.12.18	520	38'493.35			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	636	2'050.00			
	Corroprot AG, Illnau	Fehlersuche	12.06.20	645	5'867.90			
<b>2.9</b>	<b>Baunebenkosten</b>					<b>21'227.66</b>	<b>50'000.00</b>	
	Gesamte Baunebenkosten					21'227.66	50'000.00	
	Notariat Wetzikon	Teilauszug Dienstbarkeiten Etappe 1	12.05.15	28	130.00			
	Notariat Wetzikon	Änderung der Dienstbarkeiten	22.06.15	53	460.00			
	GWVZO	Sitzungsgeld	08.10.15	59	1'470.00			
	Gde Hinwil	Baugebühren	24.11.15	62	200.00			
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	03.12.15	64	27.80			
	Dr. Gübeli AG, Jona	Begehung Sondierschlitz und Beurteilung	11.12.15	65	480.00			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	18.12.15	68	55.55			
	GWVZO	Sitzungsgeld	29.01.16	69	350.00			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	05.02.16	71	27.78			
	Baudirektion ZH	Gebühren	08.02.16	74	3'855.60			
	Stadt Wetzikon	Gebühren	11.02.16	75	607.00			
	Ingesa Oberland AG	Plan-/Datenabgabe	01.03.16	77	100.00			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	04.03.16	79	55.56			
	SGS Institut Fresenius	Untersuchung Bodenproben	19.04.16	81	2'270.00			
	Friedli Partner AG ZH	Bodenkundliche Baubegleitung	19.05.16	84	2'410.25			
	Aebersold GmbH	Plankopien	31.05.16	87	425.00			
	Xeiro AG	Grafikarbeiten	09.06.16	88	1'335.00			
	SGS Institut Fresenius	Untersuchung Bodenproben	22.06.16	101	442.00			
	Friedli Partner AG ZH	Baubegleitung	16.08.16	103	2'402.45			
	Dr. Gübeli AG, Jona	Beratung Grabensicherung	21.09.16	113	1'125.00			
	SBB Bern	Technische Prüfung	01.11.16	126	800.00			
	Ingesa Oberland AG	Datenabgabe	02.11.16	129	300.00			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschrieb	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	04.11.16	134	55.55		
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	27.01.17	154	55.55		
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	10.02.17	162	55.55		
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	24.03.17	173	55.55		
	Aebersold GmbH	Plankopien	31.05.17	204	257.47		
	Gde Hinwil	Gebühren	15.06.17	211	150.00		
	Grundbuchamt Wetzikon	Grundregister-Auszug	25.09.17	248	45.00		
	Gde Hinwil	Baugebühren	26.09.17	250	400.00		
	Kant. Labor	Wasserproben	04.12.18	515	352.00		
	Baudirektion ZH	Gebühren	12.09.16	611	472.00		
<b>2.10</b>	<b>Erwerb von Grund und Rechten, Entschädigungen</b>					<b>204'780.84</b>	<b>221'000.00</b>
	Total					204'780.84	221'000.00
	Stefan Homberger	Entschädigung Ertragsausfall / Ansaat	06.07.15	50	4'312.00		
	Heusser Seegräben	Entschädigung Ertragsausfall	29.07.15	54	1'290.00		
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	55	310.00		
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	56	310.00		
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	57	310.00		
	Aebersold, Rapp.	Plankopien	30.10.15	58	1'478.97		
	Stefan Homberger	Entschädigung Ertragsausfall / Ansaat	09.11.15	60	1'244.00		
	Zürcher Bauernverband	Beratung Entschädigung	11.12.15	66	1'377.05		
	Markus Waldvogel	Entschädigung	01.12.16	137	9'960.00		
	Alfred Rüssli	Entschädigung	16.12.16	142	11'082.00		
	Röm.-Kath. Pfarrkirche	Entschädigung	13.01.17	151	580.00		
	Notariat Wetzikon	Änderungen Dienstbarkeit Santschi	12.07.17	231	230.00		
	M. Santschi	Durchleitung	12.07.17	247	636.00		
	Frei + Krauer AG	Honorar	18.12.17	286	1'556.10		
	Karl Eberhart	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	328	2'586.40		
	Walter Weber	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	329	1'484.00		
	Alfred Rüssli	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	330	540.60		
	Bosshrad-Bühler Co.	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	331	1'187.20		
	Kanton Zürich	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	332	13'404.20		
	Kanton Zürich	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	333	2'088.20		
	Gde Hinwil	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	334	2'363.80		
	Gde Wetzikon	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	335	4'759.40		
	Fam. Müller Hinwil	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	336	349.80		
	Fritz Kamm Hinwil	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	337	932.80		
	Markus Waldvogel	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	338	2'194.20		
	Marie Weber Illnau	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	339	1'479.20		
	Ferag	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	340	4'500.20		
	Isabelle Kenel	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	341	31.80		
	Käserei Rüegg GmbH	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	342	1'113.00		
	Andreas Rüegg Hinwil	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	343	795.00		
	Robert Muggli Grüt	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	344	445.20		
	Erich Dubach Wetzikon	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	345	1'855.00		
	Klara Hauser Zürich	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	346	339.20		
	Erben Hirzel	Entschädigung Durchleitungsrecht	21.01.14	347	1'208.40		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschrieb	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	Franz Rytter	Entschädigung	05.03.18	357	165.00		
	Walter Stöckli	Entschädigung	05.03.18	358	4'104.00		
	Urs Blaser	Entschädigung	28.07.15	359	572.40		
	Ferag	Entschädigung	21.03.18	361	30'985.00		
	Hans Kunz	Entschädigung	05.03.18	362	6'882.70		
	Stefan Homberger	Entschädigung	05.03.18	363	10'967.30		
	Urs Blaser	Entschädigung	05.03.18	364	4'643.20		
	Markus Waldvogel	Entschädigung	12.10.17	368	13'601.00		
	Alfred Rüssli	Entschädigung Etappe 1	05.03.18	381	19'439.50		
	Alfred Rüssli	Entschädigung Etappe 3	05.03.18	382	14'002.02		
	Anton Abegg	Entschädigung	14.05.18	411	1'170.00		
	Käserei Rüegg GmbH	Entschädigung	04.06.18	415	500.00		
	Alfred Rüssli	Entschädigung Etappe 2	17.05.19	554	1'929.00		
	Flurgenossenschaft	Entschädigung	20.07.19	565	800.00		
	Notariat Wetzikon	Entschädigung	06.08.15	615	9'753.00		
	SBB Bern	Entschädigung	25.08.15	616	5'115.00		
	Baudirektion ZH	Entschädigung	29.06.15	617	250.00		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	635	1'568.00		
<b>2.11</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>373'234.75</b>	<b>384'000.00</b>
2.11.1	Überwachungskonzept SBB Gleis					3'875.15	9'000.00
	Ingesa Oberland AG	Überwachungskonzept	22.06.17	214	1'684.35		
	Frei + Krauer AG	Begleitung Überwachung	18.12.17	277	2'190.80		
2.11.2	Bearbeitung für Bewilligung, Durchleitungsrechte SBB					9'659.00	10'000.00
	Frei + Krauer AG	Honorar Zusatzleistungen	25.08.17	237	7'195.70		
	Frei + Krauer AG	Begleitung Gleisunterquerung	18.12.17	278	2'463.30		
2.11.3	Bodenkundliche Baubegleitung					62'206.30	90'000.00
	myx GmbH	Beratung Bauleitung	21.12.15	67	6'605.40		
	Friedli Partner AG	Honorar	23.03.16	80	3'072.45		
	myx GmbH	Baubegleitung	20.10.16	123	9'199.75		
	Friedli Partner AG	Schlussrechnung	21.11.16	135	5'691.05		
	myx GmbH	Bodenökologische Baubegleitung	22.12.16	146	3'575.90		
	Frei + Krauer AG	Begleitung, Unterstützung BBB	18.12.17	284	1'945.10		
	myx GmbH Uster	Begleitung	19.12.17	303	1'458.55		
	myx GmbH Uster	Begleitung	19.12.17	304	2'638.60		
	myx GmbH Uster	Begleitung	19.12.17	305	5'963.10		
	myx GmbH Uster	Begleitung	19.12.17	306	10'521.85		
	myx GmbH Uster	Begleitung	03.04.19	545	853.85		
	myx GmbH Uster	Begleitung	03.04.19	546	3'296.65		
	myx GmbH Uster	Begleitung	03.04.19	547	7'384.05		
2.11.4	Zustandsbeurteilung Drainageleitungen					1'740.35	10'000.00
	Frei + Krauer AG	Zustandsbeurteilungen	18.12.17	285	1'740.35		
2.11.5	Projekt- und Bauleitung Leitungsbau					286'850.05	260'000.00
	Buchmann Partner	Zusatzleistungen Projekt Busspur Kostenteiler	13.02.15	25	1'745.60		
	Reprouh Wetzikon	Fussgängerüberführung Schöneich	30.06.15	51	189.10		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschrieb	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
	Frei + Krauer AG	Honorar Realisierung 1. AC	01.07.15	52	26'500.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar Realisierung 2. AC	12.11.15	63	26'000.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar 3. AC	23.02.16	72	10'000.00			
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	23.02.16	73	732.55			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	11.03.16	78	7'936.20			
	Frei + Krauer AG	Honorar 4. AC	25.05.16	86	5'000.00			
	Frei + Krauer AG	5. Akontorechnung	11.10.16	124	27'500.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar 6. AC	16.01.17	150	32'000.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar 7. AC	15.05.17	191	67'000.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar 8. AC	19.07.17	225	25'000.00			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	283	7'383.60			
	Frei + Krauer AG	Honorar 9. AC	31.12.17	292	31'000.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	618	18'863.00			
2.11.6	Vervielfältigungs- und Plankosten					8'903.90	5'000.00	5'000.00
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	16.01.17	149	3'662.20			
	Aebersold GmbH	Pläne	06.03.17	164	179.95			
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	18.12.17	287	1'305.50			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	626	3'756.25			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>3</b>	<b>Anschluss Schacht Medikon</b>				118'369.45	<b>136'418.80</b>	72'000.00 <b>72'000.00</b>	
<b>3.1</b>	<b>Aushub- und Baumeisterarbeiten</b>					<b>54'735.75</b>	<b>18'000.00</b>	
3.1.1	Aushub- und Baumeisterarbeiten					54'735.75	18'000.00 18'000.00	
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring V2A	14.06.16	90	165.00			
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Teilrechnung 1.5.-20.6.16	24.06.16	93	9'220.35			
	Stocker AG, Bubikon	Erdung Klappenschacht	05.04.17	175	1'507.10			
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Erdung, Durchbrüche	25.04.17	186	11'067.60			
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Instandstellungsarbeiten	26.02.19	541	3'606.70			
	Blitz-Putz Gossau	Reinigung	29.07.19	564	870.00			
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring V2A	22.08.19	567	165.00			
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Vorplatz instand stellen	22.11.19	594	6'221.00			
	Blitz-Putz Gossau	Schlussreinigung	03.12.19	595	348.00			
3.1.2	Diverse Innenausbau							
	GW Rüti	elektr. Installationen	20.12.19	603	13'013.75			
	Krüger + Co. AG Dergersheim	Entfeuchter	31.12.19	606	4'906.05			
	Halbheer Plattenbeläge AG	Plattenbeläge	27.05.20	644	3'645.20			
<b>3.2</b>	<b>Rohrleitung und Armaturen</b>					<b>43'789.35</b>	<b>40'000.00</b>	
3.2.1	Rohrleitung und Armaturen					43'789.35	40'000.00 40'000.00	
	Wild Armaturen AG, Jona	Absperrklappe mit Flansch	04.05.16	82	9'048.85			
	M.+W. Schefer, Hinwil	1. Akontorechnung	23.06.16	94	7'000.00			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussrechnung	18.12.17	302	7'211.25			
	Wild Armaturen AG, Jona	Absperrklappe mit Flansch	05.12.18	510	17'062.95			
	Wild Armaturen AG, Jona	Elektroantrieb	13.12.18	516	2'463.80			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussarbeiten	20.12.19	604	1'002.50			
<b>3.3</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>					<b>19'501.10</b>	<b>4'000.00</b>	
3.3.1	Schlosserarbeiten					1'451.75	4'000.00 4'000.00	
	M.+W. Schefer Hinwil	Laufsteg mit Treppe	04.09.19			18'049.35		
	Maler Loosli GmbH	Innere Malerarbeiten	07.11.19	587	1'451.75			
<b>3.4</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>18'392.60</b>	<b>10'000.00</b>	
3.4.1	Technische Arbeiten					18'392.60	10'000.00 10'000.00	
	Frei + Krauer AG	Honorar		282	359.10			
	Frei + Krauer AG	Honorar		480	8'000.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung		622	9'733.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK		627	300.50			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
<b>4</b>	<b>Neubau Pumpwerk Schöneich Wetzikon</b>				789'337.50	<b>789'337.50</b>	883'000.00 <b>883'000.00</b>
<b>4.1</b>	<b>Aushub- und Baugrubensicherung</b>					<b>198'475.85</b>	<b>182'000.00</b>
4.1.1	Aushub- und Baugrubensicherung					198'475.85	182'000.00 182'000.00
	Geocontrol AG, Rumlikon	Rammsondierungen	13.12.17	293	1'409.80		
	G.+M. Korrodi	1. Akontorechnung	19.02.18	316	46'425.25		
	G.+M. Korrodi	2. Akontorechnung	12.03.18	352	23'212.65		
	M.+P. Berchtold Wetzikon	Trottoir-Überbrückung	21.03.18	355	1'357.30		
	G.+M. Korrodi	3. Akontorechnung	26.03.18	372	46'425.25		
	G.+M. Korrodi	4. Akontorechnung	09.04.18	379	49'000.00		
	G.+M. Korrodi	Rühlwand	17.04.18	387	9'221.10		
	G.+M. Korrodi	Schlussrechnung Aushub	07.05.18	398	25'990.60		
	G.+M. Korrodi	Rückbau Stahlträger Hinterfüllung	16.07.18	437	5'880.00		
	Stadtwerke Wetzikon	Rückvergütung Kostenanteil	18.06.20	647	-10'446.10		
<b>4.2</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>					<b>168'920.17</b>	<b>241'000.00</b>
4.2.1	Baumeisterarbeiten					168'920.17	241'000.00 241'000.00
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	27.04.18	394	45'496.75		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	28.05.18	408	49'210.80		
	Sodecoupe F-Ozair La Ferriere	Dämmmaterial Pumpensockel	04.06.18	412	3'362.02		
	Aladin AG, Wattwil	Futterrohr	13.06.18	417	134.00		
	Hauff-Technik Swiss AG	Dichtpackung mit Rohranschluss	17.05.18	419	3'192.00		
	Jetivia SA	Zoll Sodecoupe	21.06.18	420	28.50		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	18.07.18	439	52'924.80		
	Diamont Betonabbautechnik AG	Div. Bohrungen	07.08.18	443	395.20		
	Zuber + Co. AG, Tann-Rüti	Gerüste	05.08.18	444	6'200.00		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	01.09.18	452	13'927.60		
	Diamont Betonabbautechnik AG	Div. Bohrungen	10.10.18	467	449.80		
	G.+M. Korrodi	Umgebungsarbeiten	27.09.18	469	8'360.15		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Schlussrechnung	23.11.18	501	23'932.15		
	Si-Sy AG, Einsiedeln	Pressring	22.11.18	504	165.00		
	Stadtwerke Wetzikon	Abdichtungen	26.11.18	506	563.00		
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	05.12.18	511	1'820.00		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Maurerarbeiten	03.04.19	548	336.40		
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	13.05.19	552	87.00		
	Strazo AG, Hinwil	Pumpleitung einführen/verputzen	21.05.19	555	132.20		
	Weber AG, Rüti	Silikonfugen	11.12.19	596	346.25		
	Stadtwerke Wetzikon	Rückvergütung Kostenanteil	18.06.20	647	-42'143.45		
<b>4.3</b>	<b>Plattenbeläge</b>					<b>8'926.80</b>	<b>19'000.00</b>
4.3.1	Plattenbeläge					8'926.80	19'000.00 19'000.00
	Halbheer Plattenbeläge GmbH	Plattenbeläge	27.11.18	507	8'926.80		
<b>4.4</b>	<b>Wasserdichte Deckenisolation</b>					<b>7'416.05</b>	<b>19'000.00</b>



KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
4.4.1	Wasserdichte Deckenisolation Strohmeier AG, Wetzikon	Dachentwässerung	31.10.18	490	7'416.05	7'416.05	19'000.00	19'000.00
<b>4.5</b>	<b>Sanitäre Installationen, Entfeuchtung</b>					<b>14'634.55</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>
4.5.1	Sanitäre Installationen, Entfeuchtung Häny AG, Jona Krüger + Co. AG, Degersheim Hersperger Meilen AG Schneider AG, Wetzikon	Entwässerungspumpe Entfeuchter Schmutzwasserleitung Schalterzylinder	25.09.18 24.10.18 06.11.18 14.11.18	455 483 491 502	350.00 13'511.05 589.10 184.40	14'634.55	22'000.00	22'000.00
<b>4.6</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>					<b>34'747.25</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
4.6.1	Schlosserarbeiten M.+W. Schefer, Hinwil M.+W. Schefer, Hinwil M.+W. Schefer, Hinwil M.+W. Schefer, Hinwil GIS AG, Schötz	1. Akontorechnung Treppe/Kran 1. Akontorechnung Türe Schlussrechnung Treppe/Kran Schlussrechnung Türe Elektrokettenzug	27.08.18 27.08.18 17.12.18 17.12.18 03.04.19	448 449 517 518 544	12'500.00 9'500.00 8'425.95 1'780.80 2'540.50	34'747.25	30'000.00	30'000.00
<b>4.7</b>	<b>Rohrleitung und Armaturen</b>					<b>130'756.83</b>	<b>133'000.00</b>	<b>133'000.00</b>
4.7.1	Rohrleitung und Armaturen BOA GmbH, D-Stutensee DHL AG M.+W. Schefer, Hinwil Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG M.+W. Schefer, Hinwil Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG M.+W. Schefer, Hinwil	Schwingungsdämpfer Mehrwertsteuer 1. Akontorechnung Absperrklappe Absperrklappe div. Arbeiten Schieber mit Flansch, Handrad Schieber, Handrad, Ventil Absperrklappe Absperrklappe PN 10 Absperrklappe PN 16 Schlussrechnung	19.02.18 16.03.18 23.04.18 08.06.18 08.06.18 26.06.18 22.06.18 22.06.18 22.06.18 24.07.18 24.07.18 31.12.18	322 360 392 413 414 421 422 423 424 435 436 522	16'065.23 54.50 35'000.00 3'346.10 19'434.60 30'000.00 262.50 1'899.40 3'346.10 5'377.65 5'377.65 10'593.10	130'756.83	133'000.00	133'000.00
<b>4.8</b>	<b>Hydraulische Anlage/Inneneinrichtung</b>					<b>23'061.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>33'000.00</b>
4.8.1	Hydraulische Anlage Häny AG, Jona Häny AG, Jona Kaiser + Kraft AG, Zug	Pumpe Inbetriebsetzung Flügeltürenschränk	08.08.18 29.10.18 28.12.18	446 485 530	21'662.00 550.00 849.00	23'061.00	33'000.00	33'000.00
<b>4.9</b>	<b>Elektrische Installationen, Anschluss</b>					<b>38'295.85</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
4.9.1	Elektrische Installationen Anschluss Stadtwerke Wetzikon GW Rüti GW Rüti	Netzkosten für Strom Installationen Schlussrechnung	19.12.18 13.12.19	471 523 597	11'250.00 25'000.00 2'045.85	38'295.85	34'000.00	34'000.00

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	Total
<b>4.10</b>	<b>Malerarbeiten</b>					<b>3'013.80</b>		<b>11'000.00</b>
4.10.1	Malerarbeiten Maler Loosli GmbH, Fehraltorf	Innere und äussere Malerarbeiten	22.11.18	496	3'013.80	3'013.80	11'000.00	11'000.00
<b>4.11</b>	<b>Umgebung und Instandstellung</b>					<b>12'204.70</b>		<b>19'000.00</b>
4.11.1	Umgebung und Instandstellung G.+M. Korrodi	Instandstellung Kiesplatz	02.07.19	561	12'204.70	12'204.70	19'000.00	19'000.00
<b>4.12</b>	<b>Baunebenkosten</b>					<b>36'397.70</b>		<b>32'000.00</b>
4.12.1	Baunebenkosten					36'397.70	32'000.00	32'000.00
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Vermessung	22.02.17	160	779.75			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Plan- und Datenabgabe	24.02.17	161	320.00			
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Baugespann stellen	12.04.17	179	440.00			
	Notariat Wetzikon	Grundregister-Auszug	09.11.17	261	35.00			
	Stadt Wetzikon	Gebühren	22.11.17	271	2'010.00			
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Miete Baugespann	27.11.17	273	470.60			
	Stadt Wetzikon	Bewilligung	08.02.18	314	820.00			
	Kanton Zürich Baudirektion	Gebühren	17.01.18	326	1'137.60			
	Dr. Gübeli Jona	Durchströmungsnachweis	12.03.18	353	340.00			
	Dr. Gübeli Jona	Durchströmungsnachweis	12.03.18	354	1'075.00			
	SW Wetzikon	Montage/Demontage temp. Anschl.	08.03.18	356	700.00			
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Baugespann defektes Material	22.03.18	367	165.00			
	AWEL Zürich	Staats- und Ausfertigungsgebühr	27.03.18	377	244.80			
	Stadtwerke Wetzikon	Strom	19.04.18	393	72.30			
	Stadt Wetzikon	Bewilligung	15.05.18	403	2'080.00			
	Stadt Wetzikon	Bewilligung	15.05.18	404	1'400.00			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Bauvermessung	14.06.18	416	1'689.95			
	SW Wetzikon	Strom	11.07.18	431	1'135.95			
	Reca AG Samstagern	Ringmaulschlüsselsatz	13.07.18	438	2'247.90			
	Stadt Wetzikon	PP PW Schöneich	24.09.18	463	300.00			
	Schneider Eisenwaren AG	Schliessanlage	29.09.18	472	1'547.50			
	Stadtwerke Wetzikon	Strom	11.10.18	473	415.45			
	Stadtwerke Wetzikon	Hausanschluss-Beitrag Strom	11.10.18	476	12'700.00			
	Notariat Wetzikon	Änderung Baurechtsvertrag	06.11.18	492	279.30			
	Stadtwerke Wetzikon	Schlussrechnung	06.11.18	493	29.20			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Nachführung Vermessung	24.01.19	535	686.10			
	Notariat Wetzikon	Baurecht PW Schöneich, SBB	21.04.17	614	760.00			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Nachführung Vermessung	28.02.20	612	829.45			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeitsvertrag GB-Eintrag	25.06.20	649	305.00			
	Frei + Krauer AG	Dienstbarkeitsvertrag GB	01.07.20	650	1'381.85			
<b>4.13</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>112'486.95</b>		<b>108'000.00</b>
4.13.1	Fachplaner Elektro					0.00	3'000.00	3'000.00
4.13.2	Projekt- und Bauleitung Frei + Krauer AG	Honorar		279	1'678.95	110'127.95	102'000.00	102'000.00

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	Frei + Krauer AG	10. Akontorechnung	19.02.18	315	49'000.00		
	Frei + Krauer AG	12. Akontorechnung	15.08.18	445	39'000.00		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	624	20'449.00		
4.13.3	Vervielfältigungs- und Plankosten					2'359.00	
	Aebersold GmbH Jona	Plankopien Baueingabe	30.11.17	272	77.00		3'000.00
	Aebersold GmbH Jona	Plankopien	28.02.18	324	103.35		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung NK	26.03.20	632	2'178.65		3'000.00

KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>5</b>	<b>Neubau Pumpwerk Bossikon Hinwil</b>				350'191.18	<b>350'191.18</b>	288'000.00	<b>288'000.00</b>
<b>5.1</b>	<b>Aushubarbeiten und Pfählung</b>					<b>32'362.49</b>		<b>35'000.00</b>
5.1.1	Aushubarbeiten und Pfählung G.+M. Korrodi, Bäretswil G.+M. Korrodi, Bäretswil Zweifel Zaunbau GmbH, Tagelswangen	Zufahrt Aushub Fundation Vorplatz Pumpwerk Anpassung Zaun	17.04.18 27.09.18 31.10.18	388 464 486	27'248.00 2'559.05 2'555.44	32'362.49	35'000.00	35'000.00
<b>5.2</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>					<b>79'705.40</b>		<b>70'000.00</b>
5.2.1	Baumeisterarbeiten Diamont AG Rüti Kunz AG, Hinwil Kunz AG, Hinwil Aladin AG, Wattwil Diamont AG Rüti Mann + Hummel Vokes Air AG Kunz AG, Hinwil Diamont AG Rüti Blitz-Putz, Gossau	Bohrungen 1. Akontorechnung 2. Akontorechnung Futterrohr mit Deckel div. Bohrungen Wetterschutzgitter Schlussrechnung Bohrungen Reinigung	27.03.18 21.04.18 08.05.18 08.05.18 28.06.18 28.06.18 05.08.18 21.09.18 13.05.19	373 391 399 405 426 427 442 456 553	916.25 27'855.15 27'855.15 248.00 307.10 1'535.00 20'555.75 230.00 203.00	79'705.40	70'000.00	70'000.00
<b>5.3</b>	<b>Plattenbeläge</b>					<b>3'053.65</b>		<b>6'000.00</b>
5.3.1	Plattenbeläge Halbheer Plattenbeläge GmbH	Plattenbeläge	27.11.18	508	3'053.65	3'053.65	6'000.00	6'000.00
<b>5.4</b>	<b>Wasserdichte Deckenisolation</b>					<b>6'441.50</b>		<b>11'000.00</b>
5.4.1	Wasserdichte Deckenisolation BS Strohmeier AG, Wetzikon	Dachentwässerung etc.	29.08.18	453	6'441.50	6'441.50	11'000.00	11'000.00
<b>5.5</b>	<b>Sanitäre Installationen, Entfeuchtung</b>					<b>14'743.60</b>		<b>11'000.00</b>
5.5.1	Sanitäre Installationen, Entfeuchtung Krüger + Co. AG, Degersheim Systemtherm AG, St. Gallen	Entfeuchter Fassadenabschluss	22.11.18 23.01.19	503 537	14'592.10 151.50	14'743.60	11'000.00	11'000.00
<b>5.6</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>					<b>14'338.55</b>		<b>16'000.00</b>
5.6.1	Schlosserarbeiten M.+W. Schefer Hinwil Schneider AG, Wetzikon M.+W. Schefer Hinwil	Kranbahn Objektschutztür Zylinder Schlussrechnung Türe/Kran	04.06.18 20.11.18 17.12.18	410 505 519	10'000.00 184.40 4'154.15	14'338.55	16'000.00	16'000.00
<b>5.7</b>	<b>Rohrleitung und Armaturen</b>					<b>69'725.99</b>		<b>46'000.00</b>

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
5.7.1	Rohrleitung und Armaturen Hagenbucher DHL Logistics BOA GmbH, D-Stutensee M.+W. Schefer, Hinwil Wild Armaturen AG Wild Armaturen AG M.+W. Schefer, Hinwil M.+W. Schefer, Hinwil	Material Zollkosten BOA Stutensee Schwingungsdämpfer 1. Akontorechnung Rohrwerk Absperrklappen, Ventil Elektroantrieb 2. Akontorechnung Rohrwerk Schlussrechnung	20.02.18 26.03.18 21.03.18 26.04.18 22.06.18 04.07.18 27.08.18 31.12.18	317 375 369 390 425 429 450 524	11'563.40 35.75 6'509.79 15'000.00 8'536.20 2'463.80 17'000.00 8'617.05	69'725.99	46'000.00 46'000.00	
<b>5.8</b>	<b>Hydraulische Anlage</b>					<b>11'381.00</b>	<b>15'000.00</b>	
5.8.1	Hydraulische Anlage Häny AG Häny AG	Pumpen Inbetriebsetzung	29.06.18 25.09.18	428 457	10'831.00 550.00	11'381.00	15'000.00 15'000.00	
<b>5.9</b>	<b>Elektrische Installationen, Anschluss</b>					<b>46'275.80</b>	<b>25'000.00</b>	
5.9.1	Elektrische Installationen Anschluss EKZ Wetzikon EKZ Wetzikon GW Rüti GW Rüti	Anschluss 1. Anzahlung Schlussrechnung Installationen Schlussrechnung	02.02.18 03.09.18 19.12.18 13.12.19	312 451 525 598	23'212.65 6'327.80 15'000.00 1'735.35	46'275.80	25'000.00 25'000.00	
<b>5.10</b>	<b>Malerarbeiten</b>					<b>3'013.80</b>	<b>3'000.00</b>	
5.10.1	Malerarbeiten Maler Loosli GmbH	Innere und äussere Malerarbeiten	15.10.18	477	3'013.80	3'013.80	3'000.00 3'000.00	
<b>5.11</b>	<b>Umgebung und Instandstellung</b>					<b>12'674.70</b>	<b>3'000.00</b>	
5.11.1	Umgebung und Instandstellung G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Zufahrt PW Bossikon	21.05.19	556	12'674.70	12'674.70	3'000.00 3'000.00	
<b>5.12</b>	<b>Baunebenkosten</b>					<b>8'367.55</b>	<b>10'500.00</b>	
5.12.1	Baunebenkosten Osterwalder Lehmann Baudirektion Kt Zürich Aebersold GmbH Ingasa AG, Wetzikon Reca AG Samstagern Rüegg AG, Hinwil Notariat Wetzikon Frei + Krauer AG	Baugespann Visierung Gebühren Kopien Bauabsteckungen Ringmaulschlüsselsatz Anschluss an Netz Hinwil Deinstbarkeitsvertrag GB-Eintrag Deinstbarkeitsvertrag	22.11.17 29.03.18 04.07.18 13.07.18 07.12.18 25.06.20 01.07.20	251 296 376 430 440 512 648 651	320.00 716.00 416.55 776.25 2'247.90 2'204.00 305.00 1'381.85	8'367.55	10'500.00 10'500.00	
<b>5.13</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>48'107.15</b>	<b>36'500.00</b>	

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
5.13.1	Technische Arbeiten					48'107.15	36'500.00	
	Frei + Krauer AG	Honorar 10. AC	15.05.18	401	21'000.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	621	26'431.00			
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	625	676.15		36'500.00	

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>6</b>	<b>Anpassung Pumpwerk Hinterbühl</b>				161'893.70	<b>161'893.70</b>	<b>142'000.00</b>	
<b>6.1</b>	<b>Demontage und Rückbau</b>					<b>8'992.50</b>	<b>12'000.00</b>	
6.1.1	Demontage und Rückbau					8'992.50	12'000.00	
	EE AG Hinwil	Demontage	20.10.17	269	1'436.50			
	M.+W. Schefer Hinwil	Abbruch Rohrwerk	21.12.17	291	5'324.25			
	EW Kanton Zürich, Wetzikon	Demontage Anschluss Pumpwerk	31.10.18	487	1'315.75			
	Rüegg AG, Hinwil	Demontage, Rückbau	07.12.18	513	916.00			
<b>6.2</b>	<b>Aushub- und Baumeisterarbeiten</b>					<b>18'159.65</b>	<b>25'000.00</b>	
6.2.1	Aushub- und Baumeisterarbeiten					18'159.65	25'000.00	
	Diamont AG, Rüti	Schneiden von Wandöffnung	11.12.17	297	1'789.35			
	Diamont AG, Rüti	Schneiden von Wandöffnung	25.10.18	482	2'010.30			
	Diamont AG, Rüti	Überbohren von best. Loch	09.11.18	495	947.60			
	Diamont AG, Rüti	Bohrung durch Decke	21.11.18	500	228.20			
	Diamont AG, Rüti	div. Bohrungen	06.02.19	538	352.05			
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Instandstellungsarbeiten	26.02.19	540	5'937.65			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Gitterrost Bodendurchbruch	12.03.19	542	2'485.30			
	Ackeret Bau AG, Bubikon	div. Abdeckerarbeiten	03.04.19	549	3'363.85			
	Schneider AG, Wetzikon	Kaba-Zylinder	14.06.19	557	204.35			
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	26.06.19	559	841.00			
<b>6.3</b>	<b>Rohrleitung und Armaturen</b>					<b>106'759.90</b>	<b>80'000.00</b>	
6.3.1	Rohrleitung und Armaturen					106'759.90	80'000.00	
	M.+W. Schefer, Hinwil	Akontorechnung	04.10.18	474	48'000.00			
	Wild Armaturen AG, Jona	Material	30.10.18	488	25'322.45			
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussrechnung	31.12.18	531	23'248.35			
	Krüger + Co., Degersheim	Entfeuchter	31.01.19	536	7'374.10			
	Krüger + Co., Degersheim	Zeitschaltuhr	31.03.19	550	470.00			
	Wohlgroth AG, Schwerzenbach	Isolierumrüstsatz	16.12.19	602	2'345.00			
<b>6.4</b>	<b>Malerarbeiten</b>					<b>5'995.15</b>	<b>7'000.00</b>	
6.4.1	Malerarbeiten					5'995.15	7'000.00	
	Halbheer Plattenbeläge GmbH	Instandstellung Plattenbelag	18.03.19	543	1'360.80			
	Maler Loosli GmbH, Tann	innere Malerarbeiten	27.04.19	551	4'634.35			
<b>6.5</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>21'986.50</b>	<b>18'000.00</b>	
6.5.1	Technische Arbeiten					21'986.50	18'000.00	
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	15. Akontorechnung	16.10.18	478	8'000.00			
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung	26.03.20	619	13'686.00			
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung NK	26.03.20	628	300.50			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	Total
<b>7</b>	<b>Fernmelde- und Steuerungsanlage</b>				506'811.60	<b>506'811.60</b>	455'000.00	<b>455'000.00</b>
<b>7.1</b>	<b>Anpassung Steuerung und Betriebswarten</b>					<b>404'966.10</b>		<b>362'000.00</b>
7.1.1	Anpassung Steuerung und Betriebswarten					404'966.10	362'000.00	362'000.00
	Rittmeyer AG, Baar	1. Akontorechnung	19.04.18	389	95'067.00			
	Rittmeyer AG, Baar	2. Akontorechnung	18.06.18	418	190'134.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 3	15.01.19	532	17'760.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 4	15.01.18	533	4'835.00			
	Ernst Waser AG, Rüti	Bildschirmwand-Verkleidung	15.06.19	558	1'645.80			
	Rittmeyer AG, Baar	3. Akontorechnung	15.07.19	563	14'579.35			
	Rittmeyer AG, Baar	4. Akontorechnung	07.10.19	578	4'950.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Jahresgebühr 01.10.19-30.09.20	08.10.19	580	6'130.00			
	Rittmeyer AG, Baar	einmalige Erstkonfiguration	08.10.19	581	17'500.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Anpassung WV Hinwil	31.10.19	582	7'910.00			
	GW Rüti	Div. Druckmessungen	31.10.19	583	2'715.45			
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 7	20.11.19	591	3'771.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 6	20.11.19	592	3'931.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 8	01.05.20	642	2'348.50			
	Rittmeyer AG, Baar	Schlussrechnung	01.05.20	641	31'689.00			
<b>7.2</b>	<b>LWL-Kabelanlage</b>					<b>47'218.50</b>		<b>53'000.00</b>
7.2.1	LWL-Kabelanlage					47'218.50	53'000.00	53'000.00
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Zugwellen für Kabeleinzug	11.09.18	458	3'092.50			
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Zuglöcher erstellen	05.10.18	468	4'296.00			
	Rittmeyer AG, Baar	Kabelanlage	07.11.18	494	39'830.00			
<b>7.3</b>	<b>Technische Arbeiten</b>					<b>54'627.00</b>		<b>40'000.00</b>
7.3.1	Technische Arbeiten					54'627.00	40'000.00	40'000.00
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	14. Akontorechnung	16.10.18	479	18'000.00			
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung	26.03.20	623	24'145.00			
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Zusatzleistungen	01.04.20	637	12'482.00			



KV Kap.	Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>8</b>	<b>Verschiedenes</b>				81'024.00	<b>81'024.00</b>	108'000.00	<b>108'000.00</b>
<b>8.1</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>10'332.25</b>		<b>8'000.00</b>
8.1.1	Pressemitteilungen					0.00	3'000.00	3'000.00
8.1.2	Öffentlichkeitsarbeit, Informationstafeln					10'332.25	5'000.00	5'000.00
	Frei + Krauer AG	Broschüre	25.09.19	569	7'423.25			
	Xeiro AG, Schmerikon	Broschüre	26.09.19	570	2'909.00			
<b>8.2</b>	<b>Festaktivitäten</b>					<b>27'650.15</b>		<b>30'000.00</b>
8.2.1	Bauarbeiterfest					13'385.15	10'000.00	10'000.00
	Manfred Rutz, Wetzikon	Zeltmiete	20.09.18	459	2'450.00			
	Wiichälller Rüesch & Grob SA	Wein Geschenke	19.09.18	460	3'520.00			
	Blumenservice flores GmbH	Blumen-Deko Aufrichte Ringschl.uss	19.09.18	461	234.15			
	food & drive GmbH, Dürnten	Essen Aufrichte Ringschluss	20.09.18	462	5'821.00			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	634	1'360.00			
8.2.2	Einweihungsfest					14'265.00	20'000.00	20'000.00
	Patrick Sieber, Murgenthal	Magic Comedy	30.07.19	562	1'800.00			
	Wiichälller Rüesch & Grob, Uznach	Wein	20.09.19	571	1'803.00			
	Food & Drive GmbH, Dürnten	Essen und Getränke	30.09.19	575	4'166.80			
	Manfred Rutz, Wetzikon	Festzelt, Tische, Stühle	27.09.19	576	2'455.00			
	Trihora AG, Aarwangen	Isolierflaschen	26.09.19	577	1'092.85			
	GW Rüti	Baustromverteiler Fest	31.10.19	584	184.50			
	Stadtverwaltung Wetzikon	Miete Aussengelände	02.10.19	589	650.00			
	Hotel Swiss Star	Essen Schlussabnahme	19.12.19	600	539.95			
	Stadtwerke Wetzikon	prov. Stromverteiler	03.10.19	607	307.50			
	Blüez	Gestecke	09.10.19	608	187.30			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	633	1'078.10			
<b>8.3</b>	<b>Verwaltung, Sitzungsgelder</b>					<b>30'241.60</b>		<b>30'000.00</b>
8.3.1	Verwaltungsspesen					1'730.00	5'000.00	5'000.00
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	638	1'730.00			
8.3.2	Sitzungsgelder					28'511.60	25'000.00	25'000.00
	Frei + Krauer AG	Baukommissionssitzungen	18.12.17	281	17'684.10			
	GWVZO	Baukommissionssitzungen	31.12.19	601	910.00			
	GWVZO	Baukommissionssitzungen	14.12.17	613	840.00			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	639	9'077.50			
<b>8.4</b>	<b>Versicherungen</b>					<b>12'800.00</b>		<b>40'000.00</b>
8.4.1	Versicherungen					12'800.00	40'000.00	40'000.00
	Helvetia St. Gallen	Bauversicherung	06.02.16	76	12'800.00			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
<b>9</b>	<b>Unvorherzusehendes</b>				559'626.05	<b>559'626.05</b>	445'000.00 <b>445'000.00</b>
<b>9.1</b>	<b>Unvorherzusehendes</b>					<b>559'626.05</b>	<b>445'000.00</b>
9.1.1	Unvorherzusehendes					559'626.05	445'000.00 445'000.00
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Ergänzung Drainagen Fochenmatt	03.11.16	130	15'479.80		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Drainagesystem Fochenmatt	27.01.17	155	31'280.00		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Grabensicherung Fochenmatt	27.01.17	156	158'940.00		
	Frei + Krauer AG	Honorar Zusatzleistungen	18.12.17	280	29'764.80		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Entleerung Schwändistrasse	26.03.18	374	12'140.80		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Entleerung Mostbach	02.05.18	396	2'518.80		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Einschub FZM	24.04.18	397	5'012.10		
	Berchtold Apparatebau AG	Einstiegsdeckel	01.06.18	409	3'348.75		
	Hersperger AG, Meilen	Anschluss Pumpwerk	13.07.18	441	59'017.80		
	GW Rüti	Installationen PW Hinterbühl	19.12.18	526	14'000.00		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Klappen + T austauschen Medikon SR	31.12.18	527	24'169.25		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlosserarbeiten Hinterbühl	31.12.18	528	8'147.75		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Anpassung Steuerungsanlage	31.12.18	529	5'937.25		
	Wild Armaturen AG, Jona	Absperrklappe	20.09.19	573	15'501.35		
	SWAN AG, Hinwil	Messung	20.09.19	574	3'105.00		
	Rittmeyer AG, Baar	Anpassung Schacht Holzhausen	07.10.19	579	29'158.65		
	Peter Fankhauser, Grüningen	Anpassung Rohrbruchsicherung	30.10.19	585	2'690.00		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Reparatur Kranbahn	31.10.19	588	1'991.10		
	GW Rüti	Schlussrechnung	13.12.19	599	4'386.20		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Klappenersatz und Anpassungen	04.08.03	605	20'786.35		
	Rittmeyer AG, Baar	Kontrolle Blitzschlag	30.09.19	609	1'426.00		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	640	5'964.50		
	Rittmeyer AG, Baar	Anpassung Schacht Holzhausen	01.05.20	643	4'859.80		
	GWVZO	Rückstellungen	16.06.20	646	100'000.00		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	Total	
<b>10</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			696'360.73	<b>696'360.73</b>	790'000.00	<b>790'000.00</b>	
<b>10.1</b>	<b>MWSt. Kap 1 Vorarbeiten</b>				<b>29'616.95</b>		<b>28'800.00</b>	
	Kap. 1 Vorarbeiten				29'616.95	28'800.00	28'800.00	
	Keller Vermessungen AG, Wetzikon	Datenbezug Geometer Hinwil	20.02.12	1	30.50			
	Diebold AG, Wetzikon	Datenbezug Geometer Wetzikon	20.02.12	2	22.50			
	Geocontrol AG	Rammsondierungen	04.09.12	4	544.05			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	12.10.12	5	4'320.00			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Datenbezug Fernwärme Hinwil	05.11.12	6	8.05			
	G. + M. Korrodi AG	Baggerschlitze	13.12.12	9	103.00			
	Dr. Gübeli AG, Jona	Baugrunduntersuchungen	19.12.12	10	559.20			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	11.03.13	11	1'080.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	11.07.13	12	1'798.55			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	14.10.13	13	5'760.00			
	G. + M. Korrodi AG	Baggerschlitze	04.11.13	14	61.00			
	Dr. Gübeli AG, Jona	Baugrunduntersuchungen	08.11.13	15	197.60			
	Anwaltsbüro Hofmann + Partner	Rechtsberatung	29.11.13	16	26.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	03.12.13	17	2'054.65			
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	03.12.13	18	709.55			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	20.11.13	19	2'000.00			
	myx GmbH, Uster	Grundlagen für Bauprojekt	11.12.13	20	1'172.75			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	27.10.10	21	1'900.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	18.04.11	22	2'546.00			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	29.03.12	23	2'355.60			
	Frei + Krauer AG	Ingenieurhonorar	20.12.06	24	2'071.95			
	Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Datenbezug Bereich KEZO	15.04.15	26	32.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	29	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	30	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	31	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	32	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	33	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	34	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	35	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	36	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	37	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	38	24.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	39	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	40	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	41	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	42	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	43	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	44	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	45	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	46	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	47	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	48	12.00			
	Notariat Wetzikon	Dienstbarkeit	27.01.14	49	12.00			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung					KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total	
<b>10.2</b>	<b>MWSt. Kap 2 Leitungsbau Ringschluss</b>					<b>492'204.58</b>	<b>568'300.00</b>	
Kap.2	Leitungsbau					492'204.58	568'300.00	
	Buchmann Partner			25	139.65			
	Reprouhr Wetzikon	Fussgängerüberführung Schöneich	30.06.15	51	15.15			
	Frei + Krauer AG	Honorar Realisierung 1. AC	01.07.15	52	2'120.00			
	Notariat Wetzikon	Änderung der Dienstbarkeiten	22.06.15	53	24.00			
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	55	12.00			
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	56	12.00			
	Notariat Wetzikon	Eintrag Dienstbarkeit	18.08.15	57	12.00			
	Aebersold, Rapperswil	Plankopien	30.10.15	58	118.33			
	von Arx Hinwil AG	Sondagen für Bodenbeurteilung	17.11.15	61	98.45			
	Frei + Krauer AG	Honorar Realisierung 2. AC	12.11.15	63	2'080.00			
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	03.12.15	64	2.20			
	Dr. Gübeli AG	Begehung Sondierschlitze und Beurteilu	11.12.15	65	38.40			
	Zürcher Bauernverband	Beratung Entschädigung	11.12.15	66	110.15			
	myx GmbH	Beratung Bauleitung	21.12.15	67	528.45			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	18.12.15	68	4.45			
	Strazo AG, Hinwil	Bodenproben	08.02.16	70	55.80			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	05.02.16	71	2.22			
	Frei + Krauer AG	Honorar 3. AC	23.02.16	72	800.00			
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	23.02.16	73	58.60			
	Ingesa Oberland AG	Daten-/Planabgabe	01.03.16	77	8.00			
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	11.03.16	78	634.90			
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	04.03.16	79	4.44			
	Friedli Partner AG	Honorar	23.03.16	80	245.80			
	SGS Institut Fresenius	Untersuchung Bodenproben	19.04.16	81	181.60			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	1. Akontorechnung	14.05.16	83	4'400.00			
	Friedli Partner AG	Bundenkundliche Baubegleitung	19.05.16	84	192.80			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	2. Akontorechnung	21.05.16	85	2'400.00			
	Frei + Krauer AG	Honorar 4. AC	25.05.16	86	400.00			
	Aebersold, Rapperswil	Plankopien	31.05.16	87	34.00			
	Xeiro AG Schmerikon	Grafikarbeiten	09.06.16	88	106.80			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	3. Akontorechnung	09.06.16	89	2'000.00			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Teilrechnung 14.-21.6.16	24.06.16	91	717.55			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	4. Akontorechnung	24.06.16	92	2'000.00			
	Stadt Wetzikon	Strassensperrung	28.06.16	95	22.60			
	Creabeton Baustoff AG	Fertigteile Entlüftungsschacht	15.06.16	96	806.90			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	5. Akontorechnung	08.07.16	97	2'400.00			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	7. Akontorechnung	05.08.16	98	2'000.00			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	6. Akontorechnung	15.07.16	99	2'400.00			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten	15.07.16	100	1'034.10			
	SGS Institut Fresenius	Bodenproben	22.06.16	101	35.36			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	8. Akontorechnung	19.08.16	102	2'400.00			
	Friedli Partner AG	Baubegleitung	16.08.16	103	192.20			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten	23.08.16	104	807.35			
	Geocontrol AG	Rammsondierungen	06.09.16	105	95.40			
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Variante Stahl	02.09.16	106	2'400.00			
	Si-Sy AG	Sonderpressring V2A	30.08.16	107	65.60			
	Josef Muff AG	Etappe 1 Stahl	31.08.16	108	21'246.95			

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur	31.08.16	109	12'527.30	
	Berchtold Apparatebau	Einstieg- und Lüftungsdeckel	15.09.16	110	260.60	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	10. Akontorechnung	16.09.16	111	2'400.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten	16.09.16	112	161.80	
	Dr. Gübeli AG	Beratung Grabensicherung	21.09.16	113	90.00	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	23.09.16	114	1'411.75	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	23.09.16	115	1'689.95	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	11. Akontorechnung	29.09.16	116	2'400.00	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	30.09.16	117	1'914.45	
	Si-Sy AG	Sonderpressringe	03.10.16	118	34.00	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb	12.10.16	119	211.15	
	Josef Muff AG	Etappe 1 Stahl	17.10.16	120	9'657.70	
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur	17.10.16	121	8'351.50	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	12. Akontorechnung	14.10.16	122	4'800.00	
	myx GmbH	Baubegleitung	20.10.16	123	736.00	
	Frei + Krauer AG	5. Akontorechnung	11.10.16	124	2'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	13. Akontorechnung	28.10.16	125	2'800.00	
	SBB Bern	Technische Prüfung	01.11.16	126	64.00	
	Strazo AG, Hinwil	Regiearbeiten	03.11.16	127	9'298.40	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Schlussrechnung	31.10.16	128	614.70	
	Ingesa Oberland AG	Datenabgabe	02.11.16	129	24.00	
	Berchtold Apparatebau	Schachtausrüstung	04.11.16	131	258.30	
	Creabeton Baustoff AG	Material f. Tiefbau	15.10.16	132	384.95	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	14. Akontorechnung	11.11.16	133	2'000.00	
	Kt ZH Staatskanzlei	Amtsblatt-Meldung	04.11.16	134	4.45	
	Friedli Partner AG	Schlussrechnung	21.11.16	135	455.25	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	15. Akontorechnung	25.11.16	136	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Leitungsbau Stahl	06.12.16	138	628.85	
	Buchmann Partner AG, Uster	Projektierung	07.12.16	139	408.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	16. Akontorechnung	09.12.16	140	3'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 2 1. Akontorechnung	16.12.16	141	3'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Variante Stahl	21.12.16	143	58.35	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Kathodenschutz	21.12.16	144	233.05	
	Ingesa Oberland AG	Höhenaufnahmen	03.01.17	145	86.75	
	myx GmbH	Bodenökologische Baubegleitung	22.12.16	146	286.05	
	Berchtold Apparatebau	Schachtausrüstung	06.01.17	147	260.60	
	Stocker AG, Bubikon	Entlüftungsschacht	17.01.17	148	269.15	
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	16.01.17	149	293.00	
	Frei + Krauer AG	Honorar 6. AC	16.01.17	150	2'560.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Sondierungsarbeiten	07.02.17	153	44.00	
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	27.01.17	154	4.45	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Drainagesystem Fochenmatt	27.01.17	155	2'502.40	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Grabensicherung	27.01.17	156	12'715.20	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Rammvortrieb Schlussrechnung	27.01.17	157	1'945.60	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 1 Schlussrechnung	27.01.17	158	4'222.35	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 2 Schlussrechnung	27.01.17	159	576.50	
	Ingesa Oberland AG	Vermessung	22.02.17	160	62.40	
	Ingesa Oberland AG	Plan- und Datenabgabe	24.02.17	161	25.60	
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	10.02.17	162	4.45	

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total
	Frei + Krauer AG	Honorar	08.03.17	163	1'295.30	
	Aebersold, Rapperswil	Pläne	6.3.174	164	14.40	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 1. Akontorechnung	06.03.17	165	2'000.00	
	Tomo Kanalreinigung	Spülarbeiten	10.03.17	166	68.65	
	Hersperger Meilen AG	Rohrlegung, Akonto	17.03.17	167	5'600.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	2. Akontorechnung Los 3	20.03.17	168	2'400.00	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Los 3	16.03.17	169	506.85	
	Hersperger Meilen AG	Rohrlegung, Akonto	31.03.17	170	6'400.00	
	Konrad Kamm, Bilten	Arbeiten Naturstrasse	30.03.17	171	486.80	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	3. Akontorechnung Los 3	03.04.17	172	2'000.00	
	Staatskanzlei Kt ZH	Amtsblatt-Meldung	24.03.17	173	4.45	
	Dr. Gübeli AG, Jona	Begleitung Rammsondierungen	03.04.17	174	127.20	
	Egli Strassenbau AG	Belaginstandstellung	05.04.17	176	1'243.30	
	Corroprot AG, Illnau	Kathodenschutz 1. Akontorechnung	10.04.17	177	800.00	
	Diamont AG, Rüto	Bohrungen	10.04.17	178	87.80	
	Zehnder Spezialbau AG	Pressrohrvortrieb	20.04.17	181	1'430.75	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Wildbach	20.04.17	180	1'387.55	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	4. Akontorechnung Los 3	21.04.17	182	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten Los 3	21.07.17	183	997.15	
	Josef Muff AG	Etappe 2 Busspur	27.02.17	184	7'919.80	
	Josef Muff AG	KS Bossikon 1. Akontorechnung	25.04.17	185	924.55	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten	28.04.17	187	3'136.15	
	Zehnder Spezialbau AG	Pressrohrvortrieb	28.04.17	188	1'161.90	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	4. Akontorechnung	05.05.17	189	1'200.00	
	Josef Muff AG	Etappe 1 Stahl	27.02.17	190	7'217.15	
	Frei + Krauer AG	6. Akontorechnung	15.05.17	191	5'360.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	1. Akontorechnung Rammvortrieb	15.05.17	192	1'600.00	
	Hersperger Meilen AG	3. Akontorechnung Rohrlegung L3	18.05.17	193	7'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	6. Akontorechnung	19.05.17	195	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Leitungsspülung	22.05.17	196	64.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	2. Akontorechnung Rammvortrieb	22.05.17	197	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	1. Akontorechnung Tiefbau Los 4	22.05.17	198	800.00	
	Locher Tezzele Bau AG	1. Akontorechnung KS Bossikon	23.05.17	199	1'481.50	
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung TB Los 2	24.05.17	200	19'324.05	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten Los 3	23.05.17	201	94.95	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 7. Akontorechnung	01.06.17	202	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Rammvortrieb Zürichstr. 3. Akonto	01.06.17	203	1'200.00	
	Aebersold, Rapperswil	Plankopien	31.05.17	204	20.58	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	8. Akontorechnung Los 3	15.06.17	210	3'200.00	
	Si-Sy AG	Sonderpressring	09.06.17	209	37.20	
	Locher Tezzele Bau AG	2. Akontorechnung KS Bossikon	09.06.17	208	740.75	
	Hersperger Meilen AG	4. Akontorechnung RL Los 3	09.06.17	207	5'600.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	2. Akontorechnung Los 4	09.06.17	206	2'400.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	4. Akontorechnung Rammv. Z.	09.06.17	205	740.75	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb SBB	21.06.17	212	321.75	
	Creabeton Baustoff AG	Schachtring	15.06.17	213	388.60	
	Ingesa Oberland AG	Überwachungskonzept	22.06.17	214	134.75	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 4	23.06.17	215	2'400.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 4	27.06.17	216	739.70	

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 1	27.06.17	217	488.10	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 3	27.06.17	218	587.40	
	Josef Muff AG	Rohrlegung Los 4	28.06.17	219	5'539.40	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Rammvortrieb Zürichstrasse	30.06.17	220	640.20	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 3	30.06.17	221	2'400.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 4 4. Akontorechnung	07.07.17	222	4'800.00	
	Roth Gerüste AG	Treppenturm	06.07.17	223	106.50	
	Berchold Apparatebau	Schachtausrüstung	06.07.17	224	256.95	
	Frei + Krauer AG	Bauleitung 8. AC	19.07.17	225	2'000.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 5. Akontorechnung	17.07.17	226	12'000.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 10. Akontorechnung	21.07.17	227	1'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 Regiearbeiten	14.07.17	228	201.20	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Instandstellung Drainage Homberger	14.07.17	229	360.10	
	Geocontrol AG	Rotationskernbohrungen	04.07.17	230	597.15	
	Notariat Wetzikon	Änderung der Dienstbarkeiten	12.07.17	231	12.00	
	SBB Bern	Überwachung	21.07.17	232	601.70	
	Josef Muff AG	Los 4 2. Akontorechnung	31.07.17	233	13'848.45	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Wildbach	13.07.17	234	4'621.55	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten Los 4	18.08.17	235	835.45	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	6. Akontorechnung Los 4	11.08.17	236	2'400.00	
	Frei + Krauer AG	ZL Querung SBB	25.08.17	237	575.65	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 7. Akontorechnung	24.08.17	238	3'520.00	
	Josef Muff AG	Regiearbeiten Los 4	31.08.17	239	173.60	
	Josef Muff AG	Leitungsbau Guss Los 4	31.08.17	240	1'275.60	
	Josef Muff AG	Aktonto Leitungsbau Stahl Los 4	31.08.17	241	11'078.75	
	Josef Muff AG	Schlussrechnung KS Bossikon	31.08.17	242	1'877.10	
	Creabeton Baustoff AG	Schachtmaterial Los 4	31.08.17	243	391.25	
	Locher Tezzele Bau AG	SR KS Bossikon	11.09.17	244	520.90	
	Si-Sy AG	Sonderpressring	08.09.17	246	34.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 8. Akontorechnung	08.09.17	245	4'800.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 9. Akontorechnung	22.09.17	249	3'200.00	
	Josef Muff AG	Los 4 Rohrlegung	27.09.17	252	299.05	
	Josef Muff AG	Los 4 Rohrlegung Stahl	28.09.17	253	11'078.75	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	10. Akontorechnung Los 4	06.10.17	255	4'000.00	
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung Los 2	06.10.17	256	1'078.50	
	Strazo AG, Hinwil	Tiefbau KS Bossikon	06.10.17	257	2'931.90	
	Strazo AG, Hinwil	Tiefbau Querung Wildbach	06.10.17	258	1'761.70	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Wildbach	19.10.17	254	749.25	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	11. Akontorechnung Los 4	20.10.17	259	3'200.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	12. Akontorechnung Los 4	03.11.17	260	12'000.00	
	Zehnder Spezialbau AG	SR Rammvortrieb Wildbach	07.11.17	262	2'238.50	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 4	07.11.17	263	893.20	
	Si-Sy AG	Sonder PRV	07.11.17	264	34.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Morgenstrasse	07.11.17	265	480.85	
	Josef Muff AG	4. Akontorechnung Los 4	17.11.17	266	8'309.10	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	13. Akontorechnung Los 4	17.11.17	267	3'200.00	
	R. Anderegg, Hombrechtikon	Rekultivierung Schulstr.-Kezo Los 4	19.11.17	268	76.65	
	Berchold Apparatebau	Einstieg- und Lüftungsdeckel	22.11.17	270	256.95	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	14. Akontorechnung Los 4	01.12.17	274	4'000.00	

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total
	Zwicky Kanalreinigungen AG	Meteorkanal Fernsehaufnahmen	22.11.17	275	35.65	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Teilrechnung 15.11.-4.12.17	08.12.17	276	581.75	
	Frei + Krauer AG	Honorar Ringschluss	18.12.17	277	175.25	
	Frei + Krauer AG	Begleitung Gleisunterquerung	18.12.17	278	197.05	
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	283	590.70	
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	284	155.60	
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	285	139.25	
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	286	124.50	
	Frei + Krauer AG	Nebenkosten	18.12.17	287	104.45	
	Strazo AG, Hinwil	1. Teilrechnung Los 3	21.12.17	288	395.10	
	Berchtold Apparatebau	Schachtausrüstung	19.12.17	289	256.95	
	Creabeton Baustoff AG	Schachtmaterial	30.11.17	290	387.20	
	Frei + Krauer AG	Honorar 9. AC	31.12.17	292	2'480.00	
	Kanton Zürich BD	Fachmann, Signalisation etc.	31.12.17	294	79.45	
	Rüegg AG, Hinwil	Versenkschütze versetzt	28.12.17	295	162.80	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	15. Akontorechnung	15.12.17	298	4'000.00	
	Josef Muff AG	6. Teilrechnung	15.12.17	299	5'539.40	
	Josef Muff AG	Anschluss KS Bossikon	15.12.17	300	63.50	
	M.+W. Schefer Hinwil	Rückbau Notverbindung	18.12.17	301	379.20	
	myx GmbH	bodenkundliche Begleitung	19.12.17	303	116.70	
	myx GmbH	bodenkundliche Begleitung	19.12.17	304	211.10	
	myx GmbH	bodenkundliche Begleitung	19.12.17	305	477.05	
	myx GmbH	bodenkundliche Begleitung	19.12.17	306	841.75	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Rohreinführung PW	20.12.17	307	345.35	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	11. Akontorechnung Los 3	29.01.17	308	3'850.00	
	Corroprot AG, Illnau	Messungen Los 4	29.01.17	309	143.35	
	Creabeton Baustoff AG	Schachtausrüstung	01.02.18	310	445.35	
	Zehnder Spezialbau AG	Rohrlegung E3	06.02.18	311	516.15	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Mostbach	07.02.18	313	1'912.40	
	Zehnder Spezialbau AG	Rammvortrieb Querung Mostbach	20.02.18	318	480.55	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 16. Akontorechnung	10.02.18	319	2'310.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 12. Akontorechnung	10.02.18	320	1'925.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 13. Akontorechnung	24.02.18	321	1'925.00	
	SBO AG	Saugbaggerarbeiten	21.02.18	323	180.55	
	Si-Sy AG	Sonder-PRV	26.02.18	325	58.60	
	Locher Tezzele Bau AG	Abrechnung Regiearbeiten KS Boss.	29.12.17	327	58.25	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	14. Akontorechnung Los 3	05.03.18	348	1'925.00	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbauarbeiten Los 4	05.03.18	349	1'002.90	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbauarbeiten Los 3	05.03.18	350	427.90	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	17. Akontorechnung Los 4	12.03.18	351	1'925.00	
	Ferag AG	Entschädigung	21.03.18	361	2'478.80	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	15. Akontorechnung Los 3	19.03.18	365	2'310.00	
	Hersperger Meilen AG	5. Akontorechnung Los 3	20.03.18	366	4'620.00	
	Hersperger Meilen AG	Schlussrechnung	28.03.18	370	612.90	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	18. Akontorechnung Los 4	26.03.18	371	1'429.90	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	16. Akontorechnung Los 3	03.04.18	378	1'925.00	
	Zehnder Spezialbau AG	Rohrlegung Los 3	06.04.18	380	1'326.20	
	Si-Sy AG	Sonderpressring	12.04.18	383	11.30	
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 3	17.04.18	384	86.15	



KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 3 17. Akontorechnung	17.04.18	385	1'540.00		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Los 4 19. Akontorechnung	17.04.18	386	1'540.00		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Regiearbeiten	02.05.18	395	72.70		
	Rüegg AG, Hinwil	Versenksschütze montiert	08.05.18	400	40.60		
	Zehnder Spezialbau AG	Pressrohrvortrieb	14.05.18	402	2'158.50		
	Josef Muff AG	7. Akontorechnung	23.05.18	406	2'665.85		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	20. Akontorechnung	28.05.18	407	1'925.00		
	Zehnder Spezialbau AG	Verfüllen Pressbohrvortrieb	11.07.18	432	361.30		
	Stramark AG Wetzikon	Instandstellung PP Ferag	19.07.18	433	102.55		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	18. Akontorechnung Los 3	16.07.18	434	1'540.00		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	2. Etappe	27.08.18	447	1'072.50		
	Kanton Zürich BD	Untersuchung	23.08.18	454	28.80		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Tiefbau Los 4	05.10.18	465	130.90		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Kathodenschutz erstellen	05.10.18	466	286.65		
	Josef Peterer	Anschluss PW Bossikon	12.10.18	475	2'036.55		
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung	08.10.18	481	43.90		
	Josef Muff AG	Schlussrechnung	06.11.18	489	335.75		
	Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung 2018	28.11.18	497	367.00		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Zusammenschluss	23.11.18	498	2'666.25		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Schlussrechnung	23.11.18	499	6'857.75		
	Kantonales Labor ZH	Wasserproben	21.11.18	509	79.95		
	M.+W. Schefer Hinwil	Anschluss PW	17.12.18	514	2'252.50		
	Kant. Labor	Wasserproben	04.12.18	515	27.10		
	Corroprot AG, Illnau	Schlussrechnung	18.12.18	520	2'934.00		
	M.+W. Schefer Hinwil	Umgehung	31.12.18	521	207.10		
	Si-Sy AG	Sonder PRV	16.01.19	534	17.35		
	Wild AG, Jona	Elektroantrieb	19.02.19	539	230.80		
	myx GmbH	Begleitung	03.04.19	545	65.75		
	myx GmbH	Begleitung	03.04.19	546	253.85		
	myx GmbH	Begleitung	03.04.19	547	568.55		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Sickerleitung	24.06.19	560	1'879.25		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Schlussrechnung	09.08.19	566	1'554.95		
	Wohlgroth AG	Isolierumrüstsat	07.11.19	586	180.55		
	Hersperger Meilen AG	Schacht Mostbach	18.11.19	590	225.50		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Flansch Freilegen	22.11.19	593	344.40		
	Schefer AG, Hinwil	Flanschverbindung abisolieren	14.02.20	610	184.60		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	618	1'452.45		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	620	1'613.60		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	626	289.25		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	631	23.15		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	635	120.75		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	636	157.85		
	Corroprot AG, Illnau	Fehlersuche	12.06.20	645	451.85		
<b>10.3</b>	<b>MWSt. Kap 3 Anschl. Schacht Medikon</b>					<b>10'641.10</b>	<b>5'800.00</b>
	MWSt. Kap 3 Anschl. Schacht Medikon					10'641.10	5'800.00
	Wild Armaturen AG, Jona	Absperrklappe mit Flansch	04.05.16	81	723.95		5'800.00
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring V2A	14.06.16	90	13.20		5'800.00

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Teilrechnung 1.5.-20.6.16	24.06.16	93	737.65		
	M.+W. Schefer, Hinwil	1. Akontorechnung	23.06.16	94	560.00		
	Stocker AG, Bubikon	Erdung Klappenschacht	05.04.17	175	120.55		
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Erdung, Durchbrüche	25.04.17	186	885.40		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	282	28.75		
	M.+W. Schefer, Hinwil	2. Akontorechnung	18.12.17	302	576.90		
	Frei + Krauer AG	Honorar	16.10.18	480	616.00		
	Wild Armaturen AG, Jona	Absperrklappe mit Flansch	05.12.18	510	1'313.85		
	Wild Armaturen AG, Jona	Elektroantrieb	13.12.18	516	189.75		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Instandstellungsarbeiten	26.02.19	541	277.70		
	Blitz-Putz Gossau	Reinigung	29.07.19	564	67.00		
	Si-Sy AG Einsiedeln	Sonderpressring V2A	22.08.19	567	12.70		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Laufsteg mit Treppe	04.09.19	568	1'389.80		
	Maler Loosli GmbH	Innere Malerarbeiten	07.11.19	587	111.80		
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Vorplatz instand stellen	22.11.19	594	479.00		
	Blitz-Putz Gossau	Schlussreinigung	03.12.19	595	26.80		
	GW Rüti	elektr. Installationen	20.12.19	603	1'002.05		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussarbeiten	20.12.19	604	77.20		
	Krüger + Co. AG, Degersheim	Entfeuchter	31.12.19	606	377.75		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	622	749.45		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	627	23.15		
	Halbheer Plattenbeläge GmbH	Plattenbeläge	27.05.20	644	280.70		
<b>10.4</b>	<b>MWSt. Kap 4 PW Schöneich Wetzikon</b>					<b>60'032.05</b>	<b>71'200.00</b>
	MWSt. Kap 4 PW Schöneich Wetzikon					60'032.05	71'200.00
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Georeferenzierung	12.04.17	179	35.20		
	Aebersold GmbH Jona	Plankopien Baueingabe	30.11.17	272	6.15		
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Miete Baugespann	27.11.17	273	37.65		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	18.12.17	279	134.30		
	Geocontrol AG Rumlikon	Rammsondierungen PW Schöneich	13.12.17	293	112.80		
	Frei + Krauer AG	10. Akontorechnung	19.02.18	315	3'773.00		
	G.+M. Korrodi	1. Akontorechnung	19.02.18	316	3'574.75		
	Aebersold GmbH Jona	Plankopien	28.02.18	324	7.95		
	G.+M. Korrodi	2. Akontorechnung	12.03.18	352	1'787.35		
	Dr. Gübeli AG	Durchströmungsnachweis	12.03.18	353	27.20		
	Dr. Gübeli AG	Durchströmungsnachweis	12.03.18	354	82.80		
	M.+P. Berchtold	Trottoir-Überbrückung	12.03.18	355	104.50		
	SW Wetzikon	Montage/Demontage prov. Anschl.	08.03.18	356	53.90		
	DHL	Mehrwertsteuer PW Schöneich	16.03.18	360	1'239.45		
	Osterwalder Lehmann, M'dorf	Baugespann defektes Material	22.03.18	367	12.70		
	G.+M. Korrodi	3. Akontorechnung PW Schöneich	26.03.18	372	3'574.75		
	G.+M. Korrodi	4. Akontorechnung PW Schöneich	09.04.18	379	3'773.00		
	G.+M. Korrodi	Rühlwand mit Aushub	17.04.18	387	710.00		
	M.+W. Schefer	Material PW Schöneich	23.04.18	392	2'695.00		
	SW Wetzikon	Strom	19.04.18	393	5.55		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Baumeisterarbeiten	27.04.18	394	3'503.25		
	G.+M. Korrodi	Schlussrechnung	07.05.18	398	2'001.30		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	28.05.18	408	3'789.20		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
Wild Armaturen AG	Absperrklappe	08.06.18	413	257.65		
Wild Armaturen AG	Absperrklappe	08.06.18	414	1'496.45		
Ingesa AG	Bauvermessung	14.06.18	416	130.10		
Aladin AG, Wattwil	Futterrohr	13.06.18	417	10.30		
Hauff-Technik Swiss AG	Dichtpackung mit Rohranschluss	17.05.18	419	245.80		
Jetivia SA Vernier	MWST Lieferung Sodécoupe	21.06.18	420	260.15		
M.+W. Schefer	Formstücke	26.06.18	421	2'310.00		
Wild Armaturen AG	Schieber, Handrad	22.06.18	422	20.20		
Wild Armaturen AG	Schieber, Handrad, Ventil	22.06.18	423	146.25		
Wild Armaturen AG	Absperrklappe	22.06.18	424	257.65		
SW Wetzikon	Strom	11.07.18	431	87.50		
Wild Armaturen AG	Absperrklappe PN 10	24.07.18	435	414.10		
Wild Armaturen AG	Absperrklappe PN 16	24.07.18	436	414.10		
G.+M. Korrodi	Rückbau Stahlträger Hinterfüllung	16.07.18	437	452.75		
Reca AG	Ringmaulschlüsselsatz	13.07.18	438	173.10		
Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung Baumeisterarbeiten	18.07.18	439	4'075.20		
Diamont AG, Rüti	div. Bohrungen	07.08.18	443	30.45		
Zuber + Co. AG, Tann-Rüti	Gerüst	05.08.18	444	477.40		
Frei + Krauer AG	12. Akontorechnung	15.08.18	445	3'003.00		
Häny AG, Jona	Pumpe	08.08.18	446	1'667.95		
M.+W. Schefer	1. Akontorechnung Treppe, Kran	27.08.18	448	962.50		
M.+W. Schefer	1. Akontorechnung Türe	27.08.18	449	731.50		
Ackeret Bau AG, Bubikon	Teilrechnung	01.09.18	452	1'072.40		
Häny AG, Jona	Entfeuchtungspumpe	25.09.18	455	26.95		
Diamont AG, Rüti	div. Bohrungen	10.10.18	467	34.65		
G.+M. Korrodi	Umgebungsarbeiten	27.09.18	469	643.75		
Stadtwerke Wetzikon	Netzwerkinst. für Strom	04.10.18	471	866.25		
Schneider Eisenwaren AG	Schliessanlage	29.09.18	472	119.15		
Stadtwerke Wetzikon	Strom	11.10.18	473	32.00		
Stadtwerke Wetzikon	Hausanschluss Strom	11.10.18	476	977.90		
Krüger + co. AG, Degersheim	Luftentfeuchter	24.10.18	483	1'040.35		
Häny AG, Jona	Inbetriebnahme	29.10.18	485	42.35		
Strohmeier AG	Dachentwässerung	31.10.18	490	571.05		
Hersperger Meilen AG	Schmutzwasserleitung	06.11.18	491	45.40		
Notariat Wetzikon	Änderung Baurechtsvertrag	06.11.18	492	21.50		
Stadtwerke Wetzikon	Schlussrechnung	06.11.18	493	2.25		
Maler Loosli GmbH, Fehraltorf	Innere + äussere Malerarbeiten	22.11.18	496	232.05		
Ackeret Bau AG, Bubikon	Schlussrechnung	23.11.18	501	1'842.80		
Si-Sy AG, Einsiedeln	Sonder-PRV	22.11.18	504	12.70		
Schneider Eisenwaren AG	Zylinder	14.11.18	502	14.20		
Stadtwerke Wetzikon	Abdichtungen	26.11.18	506	43.35		
Halbheer Plattenbeläge	Plattenbeläge	27.11.18	507	687.35		
Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	05.12.18	511	140.00		
M.+W. Schefer	Schlussrechnung Treppe/Kran	17.12.18	517	648.80		
M.+W. Schefer	Schlussrechnung Türe	17.12.18	518	137.10		
M.+W. Schefer	Schlussrechnung	31.12.18	522	815.65		
GW Rüti	Installationen	19.12.18	523	1'925.00		
Kaiser + Kraft AG, Zug	Schrank	28.12.18	530	65.35		
Ingesa AG	Nachführung Vermessung	24.01.19	535	52.85		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	GIS AG, Schötz	Elektrokettenzug	03.04.19	544	195.60		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Maurerarbeiten	03.04.19	548	25.90		
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	13.05.19	552	6.70		
	Strazo AG, Hinwil	Pumpleitung einführen/verputzen	21.05.19	555	10.20		
	G.+M. Korrodi	Instandstellung Kiesplatz	02.07.19	561	939.75		
	Weber AG	Silikonfugen	11.12.19	596	26.65		
	GW Rüti	Schlussrechnung	13.12.19	597	157.55		
	Notariat Wetzikon	Gebühren	21.04.17	614	16.00		
	Ingesa AG	Nachführung Vermessung	28.02.20	612	63.85		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	624	1'574.55		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	632	167.75		
	Stadtwerke Wetzikon	Rückvergütung Kostenanteil	18.06.20	647	-4'049.40		
	Notariat Wetzikon	Gebühren	25.06.20	649	11.55		
	Frei + Krauer AG	Dienstbarkeitsvertrag	01.07.20	650	106.40		
<b>10.5</b>	<b>MWSt. Kap 5 PW Bossikon Hinwil</b>					<b>26'884.05</b>	<b>23'200.00</b>
	MWSt. Kap 5 PW Bossikon Hinwil					26'884.05	23'200.00
	Osterwalder Lehmann	Baugespann Visierung		251	25.60		
	EW Wetzikon	Anschluss 1. Anzahlung	02.02.18	312	1'787.35		
	Hagenbucher	Material	20.02.18	317	890.40		
	Diamont AG Rüti	div. Bohrungen PW Bossikon	27.03.18	373	70.55		
	DHL Logistics AG	Zollkosten BOA Stutensee	26.03.18	375	489.40		
	Aebersold GmbH	Kopien	29.03.18	376	32.05		
	G.+M. Korrodi AG	Zufahrt Aushub und Foundation	17.04.18	388	2'098.10		
	M.+W. Schefer, Hinwil	1. Akontorechnung Rohrwerk	26.04.18	390	1'155.00		
	Kunz AG, Hinwil	Baumeisterarbeiten 1. Akontorechn.	21.04.18	391	2'144.85		
	Kunz AG, Hinwil	2. Akontorechnung	08.05.18	399	2'144.85		
	Frei + Krauer AG	10. Akontorechnung	15.05.18	401	1'617.00		
	Aladin AG, Wattwil	Futterrohr mit Deckel	08.05.18	405	19.10		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Kranbahn Objektschutztür	04.06.18	410	770.00		
	Wild Armaturen AG	Absperrklappen, Ventil	22.06.18	425	657.30		
	Diamont AG Rüti	div. Bohrungen	28.06.18	426	23.65		
	Mann + Hummel Vokes Air AG	Wetterschutzgitter	28.06.18	427	118.20		
	Häny AG	Pumpen	29.06.18	428	834.00		
	Wild Armaturen AG	Antrieb	04.07.18	429	189.75		
	Ingesa AG, Wetzikon	Bauabsteckungen	04.07.18	430	59.75		
	Reca AG Wetzikon	Ringmaulschlüsselsatz	13.07.18	440	173.10		
	Kunz AG, Hinwil	Schlussrechnung	05.08.18	442	1'582.80		
	M.+W. Schefer, Hinwil	2. Akontorechnung Rohrwerk	27.08.18	450	1'309.00		
	EW Wetzikon	Schlussrechnung	03.09.18	451	487.25		
	BS Strohmeier AG	Dachentwässerung	29.08.18	453	496.00		
	Diamont AG Rüti	Bohrungen	21.09.18	456	17.70		
	Häny AG	Inbetriebnahme	25.09.18	457	42.35		
	G.+M. Korrodi AG	Vorplatz Pumpwerk	27.09.18	464	197.05		
	Maler Loosli GmbH	Malerarbeiten	15.10.18	477	232.05		
	Zweifel Zaunbau GmbH, Tagelswangen	Anpassung Zaun	31.10.18	486	196.85		
	Krüger + Co. AG, Degersheim	Entfeuchter	22.11.18	503	1'123.60		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	Schneider Eisenwaren AG	Zylinder	20.11.18	505	14.20		
	Halbheer Plattenbeläge GmbH	Plattenbeläge	27.11.18	508	235.10		
	Rüegg AG, Hinwil	Anschluss an Netz Hinwil	07.12.18	512	169.70		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussrechnung Türe/Kran	17.12.18	519	319.85		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Schlussrechnung	31.12.18	524	663.50		
	GW Rüti	Installationen	19.12.18	525	1'155.00		
	Systecherm AG, St. Gallen	Fassadenabschluss	23.01.19	537	11.65		
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	13.05.19	553	15.65		
	G.+M. Korrodi AG	Zufahrt zu PW Bossikon	21.05.19	556	975.95		
	GW Rüti	Schlussrechnung	13.12.19	598	133.60		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung	26.03.20	621	2'035.20		
	Frei + Krauer AG	Schlussrechnung NK	26.03.20	625	52.05		
	Notariat Wetzikon	Gebühren	25.06.20	648	11.55		
	Frei + Krauer AG	Dienstbarkeitsvertrag	01.07.20	651	106.40		
<b>10.6</b>	<b>MWSt. Kap 6 PW Hinterbühl</b>					<b>12'494.20</b>	<b>11'400.00</b>
	MWSt. Kap 6 PW Hinterbühl					12'494.20	11'400.00
	EE AG Hinwil	Demontage / Rückbau	20.10.17	269	114.90		
	M.+W. Schefer Hinwil	Rückbau	21.12.17	291	425.95		
	Diamont AG, Rüti	Schneiden Wandöffnung Hinterbühl	11.12.17	297	143.15		
	M.+W. Schefer Hinwil	Akontorechnung	04.10.18	474	3'696.00		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Honorar	16.10.18	478	616.00		
	Diamont AG, Rüti	Schneiden Wandöffnung	25.10.18	482	154.80		
	EWZ Wetzikon	Demontage Anschluss PW	31.10.18	487	101.30		
	Wild Armaturen AG, Jona	Material	30.10.18	488	1'949.80		
	Diamont AG, Rüti	Überbohren von best. Loch	09.11.18	495	72.95		
	Diamont AG, Rüti	Bohrung durch Decke	21.11.18	500	17.60		
	Rüegg AG, Hinwil	Demontage, Rückbau	07.12.18	513	73.30		
	M.+W. Schefer Hinwil	Schlussrechnung	31.12.18	531	1'790.10		
	Krüger + Co. AG, Degersheim	Entfeuchter	31.01.19	536	567.80		
	Diamont AG, Rüti	div. Bohrungen	06.02.19	538	27.10		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	Instandstellungsarbeiten	26.02.19	540	457.20		
	M.+W. Schefer Hinwil	Gitterrost Bodendurchbruch	12.03.19	542	191.35		
	Halbheer Plattenbeläge GmbH	Instandstellung Plattenbelag	18.03.19	543	104.80		
	Ackeret Bau AG, Bubikon	div. Abdeckarbeiten	03.04.19	549	259.00		
	Krüger + Co. AG, Degersheim	Schaltuhr	31.03.19	550	36.20		
	Maler Loosli GmbH, Tann	Innere Malerarbeiten	27.04.19	551	356.85		
	Schneider AG, Wetzikon	Kaba-Zylinder	14.06.19	557	15.75		
	Blitz-Putz, Gossau	Reinigung	26.06.19	559	64.80		
	Wohlgroth AG, Schwerzenbach	Isoliermrüstsatz	16.12.19	602	180.55		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung	26.03.20	619	1'053.80		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung NK	26.03.20	628	23.15		
<b>10.7</b>	<b>MWSt. Kap 7 Fernmelde- und Steuer.</b>					<b>39'024.40</b>	<b>36'700.00</b>
	MWSt. Kap 7 Fernmelde- und Steuer.					39'024.40	36'700.00
	Rittmeyer AG, Baar	1. Akontorechnung	19.04.18	389	7'320.15		
	Rittmeyer AG, Baar	2. Akontorechnung	18.06.18	418	14'640.30		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV	
	Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Zuglöcher für Kabel	11.09.18	458	238.10		
	G.+M. Korrodi AG, Bäretswil	Zuglöcher für Kabel	05.10.18	468	330.80		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Honorar	16.10.18	479	1'386.00		
	Rittmeyer AG, Baar	Kabelanlage	07.11.18	494	3'066.90		
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 3	15.01.19	532	1'367.50		
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 4	15.01.19	533	372.30		
	Ernst Waser AG, Rüti	Bildschirmwand-Verkleidung	15.06.19	558	126.75		
	Rittmeyer AG, Baar	3. Akontorechnung	15.07.19	563	1'122.60		
	Rittmeyer AG, Baar	4. Akontorechnung	07.10.19	578	381.15		
	Rittmeyer AG, Baar	Jahresgebühr 01.10.19-30.09.20	08.10.19	580	472.00		
	Rittmeyer AG, Baar	einmalige Erstkonfiguration	08.10.19	581	1'347.50		
	Rittmeyer AG, Baar	Anpassung WV Hinwil	31.10.19	582	609.05		
	GW Rüti	Div. Druckmessungen	31.10.19	583	209.10		
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 7	20.11.19	591	290.35		
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 6	20.11.19	592	302.70		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung	26.03.20	623	1'859.15		
	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Zusatzleistungen	01.04.20	637	961.10		
	Rittmeyer AG, Baar	Nachtrag 8	01.05.20	642	180.85		
	Rittmeyer AG, Baar	Schlussrechnung	01.05.20	641	2'440.05		
<b>10.8</b>	<b>MWSt. Kap 8 Verschiedenes</b>					<b>4'583.30</b>	<b>8'700.00</b>
	MWSt. Kap 8 Verschiedenes					4'583.30	8'700.00
	Frei + Krauer AG	Honorar	18.12.17	281	1'414.75		
	Wiichälller Rüesch & Grob SA	Geschenke Wein Aufrichte Ringschl.	19.09.18	460	271.05		
	Blumenservice flores GmbH	Blumen-Deko Aufrichte Ringschl.	19.09.18	461	5.85		
	food & drive GmbH, Dürnten	Essen Aufrichte Ringschluss	20.09.18	462	448.20		
	Frei + Krauer AG	Broschüre	25.09.19	569	571.60		
	Xeiro AG, Schmerikon	Broschüre	26.09.19	570	224.00		
	Wiichälller Rüesch & Grob SA	Wein f. Einweihungsfest	20.09.19	571	138.85		
	food & drive GmbH, Dürnten	Essen und Getränke	30.09.19	575	320.85		
	Trikora AG, Aarwangen	Isolierflaschen	26.09.19	577	84.15		
	GW Rüti	Stromverteiler Fest	31.10.19	584	14.20		
	Hotel Swiss Star, Wetzikon	Essen Schlussabnahme	13.12.19	600	41.55		
	SW Wetzikon	prov. Stromverteiler	03.10.19	607	23.70		
	Blüez, Rüti	Blumen-Gestecke	09.10.19	608	4.70		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	633	83.00		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	634	104.70		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	638	133.20		
	Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	639	698.95		
<b>10.9</b>	<b>MWSt. Kap 9 Unvorherzusehendes</b>					<b>20'880.10</b>	<b>35'900.00</b>
	MWSt. Kap 9 Unvorherzusehendes					20'880.10	35'900.00
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Ergänzungen Drainagen Fochenmatt	03.11.16	130	1'238.40		
	Frei + Krauer AG	Honorar	18.12.17	280	2'381.20		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Entleerung Schwändistrasse	26.03.18	374	934.85		
	G.+M. Korrodi, Bäretswil	Entleerung Mostbach	02.05.18	396	193.95		
	M.+W. Schefer, Hinwil	Einschub FZM	24.04.18	397	385.95		

KV Kap. Bezeichnung		Rechnung				KV
Rechnungssteller	Rechnungsbeschreibung	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total	Total
Berchtold Apparatebau	Einstiegsdeckel	01.06.18	409	257.85		
Hersperger AG, Meilen	Anschluss Pumpwerk	13.07.18	441	4'544.40		
GW Rüti	Installationen	19.12.18	526	1'078.00		
M.+W. Schefer, Hinwil	Klappe auswechseln SR	31.12.18	527	1'861.05		
M.+W. Schefer, Hinwil	Schlosserarbeiten Hinterbühl	31.12.18	528	627.35		
M.+W. Schefer, Hinwil	Anpassung Steuerungsanlage	31.12.18	529	457.15		
Wild AG, Jona	Absperrklappe	20.09.19	573	1'193.60		
SWAN AG, Hinwil	Messungen	20.09.19	574	239.10		
Rittmeyer AG, Baar	Anpassung Schacht Holzhausen	07.10.19	579	2'245.25		
Peter Fankhauser, Grüningen	Anpassung Rohrbruchsicherung	30.10.19	585	207.15		
M.+W. Schefer, Hinwil	Reparatur Kranbahn	31.10.19	588	153.30		
GW Rüti	Schlussrechnung	13.12.19	599	337.75		
M.+W. Schefer, Hinwil	Klappenersatz und Anpassungen	13.12.19	605	1'600.55		
Rittmeyer AG, Baar	Kontrolle nach Blitzschlag	30.09.19	609	109.80		
Frei + Krauer AG	Zusatzleistungen	01.04.20	640	459.25		
Rittmeyer AG, Baar	Anpassung Schacht Holzhausen	01.05.20	643	374.20		

Zusammenstellung der Zahlungen der Gesellschafter

Gesellschafter	Option Gesamt			Zahlungen										Total	
	m³/d	%	% gerundet	12.10.15		16.09.16		11.10.17		23.07.18		Schlusszahlung : xx.11.20		exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt
				exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt	exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt	exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt	exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt	exkl. MWSt	inkl. 2.5% MWSt		
Bertschikon	200	0.4107%	0.411%	2'012.30	2'062.60	16'098.40	16'500.85	14'086.10	14'438.25	8'049.20	8'250.45	-2'682.40	-2'749.47	37'563.60	38'502.68
Bubikon	1'850	3.7988%	3.799%	18'613.95	19'079.30	148'911.60	152'634.40	130'297.65	133'555.10	74'455.80	76'317.20	-25'067.09	-25'693.79	347'211.91	355'892.21
Dürnten	2'800	5.7495%	5.749%	28'172.50	28'876.80	225'380.00	231'014.50	197'207.50	202'137.70	112'690.00	115'507.25	-38'016.65	-38'967.07	525'433.35	538'569.18
Grüningen	1'750	3.5934%	3.593%	17'607.80	18'048.00	140'862.40	144'383.95	123'254.60	126'335.95	70'431.20	72'192.00	-23'771.58	-24'365.87	328'384.42	336'594.03
Grüt-Gossau	2'900	5.9548%	5.955%	29'178.65	29'908.10	233'429.20	239'264.95	204'250.55	209'356.80	116'714.60	119'632.45	-39'312.16	-40'294.93	544'260.84	557'867.37
Hadlikon	500	1.0267%	1.027%	5'030.80	5'156.60	40'246.40	41'252.55	35'215.60	36'096.00	20'123.20	20'626.30	-6'752.71	-6'921.58	93'863.29	96'209.87
Hinwil	6'000	12.3203%	12.320%	60'369.60	61'878.85	482'956.80	495'030.70	422'587.20	433'151.90	241'478.40	247'515.35	-81'398.11	-83'433.06	1'125'993.89	1'154'143.74
Hombrechtikon	4'100	8.4189%	8.419%	41'252.55	42'283.85	330'020.40	338'270.90	288'767.85	295'987.05	165'010.20	169'135.45	-55'591.38	-56'981.14	769'459.62	788'696.11
Rapperswil-Jona	6'400	13.1417%	13.142%	64'394.25	66'004.10	515'154.00	528'032.85	450'759.75	462'028.75	257'577.00	264'016.45	-86'763.92	-88'933.05	1'201'121.08	1'231'149.10
Mönchaltorf	2'300	4.7228%	4.723%	23'141.70	23'720.25	185'133.60	189'761.95	161'991.90	166'041.70	92'566.80	94'880.95	-31'172.54	-31'951.86	431'661.46	442'452.99
Pfäffikon ZH	4'000	8.2136%	8.214%	40'246.40	41'252.55	321'971.20	330'020.50	281'724.80	288'767.90	160'985.60	165'010.25	-54'204.48	-55'559.59	750'723.52	769'491.61
Rüti	5'000	10.2669%	10.267%	50'308.05	51'565.75	402'464.40	412'526.00	352'156.35	360'960.25	201'232.20	206'263.00	-67'802.29	-69'497.33	938'358.71	961'817.67
Wald	2'500	5.1335%	5.133%	25'154.00	25'782.85	201'232.00	206'262.80	176'078.00	180'479.95	100'616.00	103'131.40	-33'946.35	-34'795.00	469'133.65	480'862.00
Wetzikon	8'400	17.2485%	17.248%	84'517.45	86'630.40	676'139.60	693'043.10	591'622.15	606'412.70	338'069.80	346'521.55	-113'957.56	-116'806.52	1'576'391.44	1'615'801.23
<b>Total</b>	<b>48'700</b>	<b>100.000%</b>	<b>100.000%</b>	<b>490'000.00</b>	<b>502'250.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>4'018'000.00</b>	<b>3'430'000.00</b>	<b>3'515'750.00</b>	<b>1'960'000.00</b>	<b>2'009'000.05</b>	<b>-660'439.22</b>	<b>-676'950.26</b>	<b>9'139'560.78</b>	<b>9'368'049.79</b>



Anteile	Abrechnung		
	Total inkl. MWSt	MWSt	TOTAL exkl.MWSt
<b>Kosten gemäss Bauabrechnung</b>	<b>9'835'921.51</b>	<b>696'360.73</b>	<b>9'139'560.78</b>
<b>Vorsteuerbezug GWVZO</b>		<b>-467'871.72</b>	
<b>Nettokosten</b> mit 2.5% MWSt-Anteil	<b>9'368'049.79</b>	<b>228'489.01</b>	<b>9'139'560.78</b>
<i>Bertschikon</i> 0.411%	38'502.68	939.09	37'563.59
<i>Bubikon</i> 3.799%	355'892.21	8'680.30	347'211.91
<i>Dürnten</i> 5.749%	538'569.18	13'135.83	525'433.35
<i>Grüningen</i> 3.593%	336'594.03	8'209.61	328'384.42
<i>Grüt-Gossau</i> 5.955%	557'867.36	13'606.52	544'260.84
<i>Hadlikon</i> 1.027%	96'209.87	2'346.58	93'863.29
<i>Hinwil</i> 12.320%	1'154'143.73	28'149.85	1'125'993.89
<i>Hombrechtikon</i> 8.419%	788'696.11	19'236.49	769'459.62
<i>WV Rapperswil-Jona</i> 13.142%	1'231'149.10	30'028.03	1'201'121.08
<i>Mönchaltorf</i> 4.723%	442'452.99	10'791.54	431'661.46
<i>Pfäffikon ZH</i> 8.214%	769'491.61	18'768.09	750'723.52
<i>Rüti</i> 10.267%	961'817.67	23'458.97	938'358.71
<i>Wald</i> 5.133%	480'862.00	11'728.34	469'133.65
<i>Wetzikon</i> 17.248%	1'615'801.23	39'409.78	1'576'391.44
<b>100.000%</b>	<b>9'368'049.79</b>	<b>228'489.01</b>	<b>9'139'560.78</b>

	Zahlungen			Ausgleich		
	inkl. MWSt	MWSt	exkl. MWSt	inkl. MWSt	MWSt	exkl. MWSt
						Abweichungen im Rappen-Bereich infolge Rundungsdifferenzen
<i>Bertschikon</i>	38'502.68	939.08	37'563.60	0.00	0.01	-0.01
<i>Bubikon</i>	355'892.21	8'680.30	347'211.91	0.00	0.00	0.00
<i>Dürnten</i>	538'569.18	13'135.83	525'433.35	0.00	0.00	0.00
<i>Grüningen</i>	336'594.03	8'209.61	328'384.42	0.00	0.00	0.00
<i>Grüt-Gossau</i>	557'867.37	13'606.53	544'260.84	-0.01	-0.01	0.00
<i>Hadlikon</i>	96'209.87	2'346.58	93'863.29	0.00	0.00	0.00
<i>Hinwil</i>	1'154'143.74	28'149.85	1'125'993.89	-0.01	0.00	0.00
<i>Hombrechtikon</i>	788'696.11	19'236.49	769'459.62	0.00	0.00	0.00
<i>WV Rapperswil-Jona</i>	1'231'149.10	30'028.02	1'201'121.08	0.00	0.01	0.00
<i>Mönchaltorf</i>	442'452.99	10'791.53	431'661.46	0.00	0.01	0.00
<i>Pfäffikon ZH</i>	769'491.61	18'768.09	750'723.52	0.00	0.00	0.00
<i>Rüti</i>	961'817.67	23'458.96	938'358.71	0.00	0.01	0.00
<i>Wald</i>	480'862.00	11'728.35	469'133.65	0.00	-0.01	0.00
<i>Wetzikon</i>	1'615'801.23	39'409.79	1'576'391.44	0.00	-0.01	0.00
	<b>9'368'049.79</b>	<b>228'489.01</b>	<b>9'139'560.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Zusammenstellung Subventionszahlungen, Vorsteuerkürzungen und Entgeltsminderungen

KV Kap.	Bezeichnung	Rechnung / Auszahlung				
		Rechnungssteller	Rechnungsdatum	Nr.	Betrag	Total
<b>11</b>	<b>Subventionen und diesbezügliche Korrekturen</b>				2'199'217.30	<b>2'199'217.30</b>
<b>11.1</b>	<b>Subventionszahlung</b>					<b>2'310'000.00</b>
	AWEL ZH	18.01.17			360'000.00	
	AWEL ZH	17.01.18			950'000.00	
	AWEL ZH	18.01.19			700'000.00	
	AWEL ZH	17.01.20			150'000.00	
	AWEL ZH				<b>150'000.00</b>	
<b>11.2</b>	<b>Vorsteuerkürzung</b>					<b>-168'532.70</b>
	Eidg. Steuerverwaltung	18.01.17			-26'666.65	
	Eidg. Steuerverwaltung	17.01.18			-70'370.35	
	Eidg. Steuerverwaltung	18.01.19			-50'046.45	
	Eidg. Steuerverwaltung	17.01.20			-10'724.25	
	Eidg. Steuerverwaltung				<b>-10'725.00</b>	
<b>11.3</b>	<b>Entgeltsminderung</b>					<b>57'750.00</b>
	Eidg. Steuerverwaltung	18.01.17			9'000.00	
	Eidg. Steuerverwaltung	17.01.18			23'750.00	
	Eidg. Steuerverwaltung	18.01.19			17'500.00	
	Eidg. Steuerverwaltung	17.01.20			3'750.00	
	Eidg. Steuerverwaltung				<b>3'750.00</b>	

Subventionsabrechnung

Gesellschafter	Option ZH-Gesellschafter			Erhaltene und weitergeleitete Akonto-Subventionen					Schluss-Subventionen	Ausgleich Vorsteuerkürzung und Entgeltsminderung	Schlusszahlung	Total Netto-Subventionen
	m³/d	%	%-gerundet	21.09.17	01.02.18	19.03.19	23.06.20	Zwischentotal	xx.xx.21			
Bertschikon	200	0.4728%	0.473%	1'702.80	4'493.50	3'311.00	709.50	10'216.80	709.50	-524.00	185.50	10'402.30
Bubikon	1'850	4.3735%	4.374%	15'746.40	41'553.00	30'618.00	6'561.00	94'478.40	6'561.00	-4'845.64	1'715.36	96'193.76
Dürnten	2'900	6.6194%	6.619%	23'828.40	62'880.50	48'333.00	9'928.50	142'970.40	9'928.50	-7'332.71	2'595.79	145'566.19
Grüningen	1'750	4.1371%	4.137%	14'893.20	39'301.50	28'959.00	6'205.50	89'359.20	6'205.50	-4'583.08	1'622.42	90'981.62
Grüt-Gossau	2'900	6.8558%	6.856%	24'681.60	65'132.00	47'992.00	10'284.00	148'089.60	10'284.00	-7'595.26	2'688.74	150'778.34
Hadlikon	500	1.1820%	1.182%	4'255.20	11'229.00	8'274.00	1'773.00	25'531.20	1'773.00	-1'309.45	463.55	25'994.75
Hinwil	6'000	14.1844%	14.184%	51'062.40	134'748.00	99'288.00	21'276.00	306'374.40	21'276.00	-15'713.42	5'562.58	311'936.98
Hombrechtikon	4'100	9.6927%	9.693%	34'894.80	92'083.50	67'851.00	14'539.50	209'368.80	14'539.50	-10'738.17	3'801.33	213'170.13
Rapperswil-Jona	0	0.0000%	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mönchaltorf	2'900	5.4374%	5.437%	19'573.20	51'651.50	38'059.00	8'155.50	117'439.20	8'155.50	-6'023.26	2'132.24	119'571.44
Pfäffikon ZH	4'000	9.4563%	9.456%	34'041.60	89'832.00	66'192.00	14'184.00	204'249.60	14'184.00	-10'475.61	3'708.39	207'957.99
Rüti	5'000	11.8203%	11.821%	42'555.60	112'299.50	82'747.00	17'731.50	255'333.60	17'731.50	-13'095.62	4'635.88	259'969.48
Wald	2'500	5.9102%	5.910%	21'276.00	56'145.00	41'370.00	8'865.00	127'656.00	8'865.00	-6'547.26	2'317.74	129'973.74
Wetzikon	8'400	19.8582%	19.858%	71'488.80	188'651.00	139'006.00	29'787.00	428'932.80	29'787.00	-21'999.23	7'787.77	436'720.57
<b>Total</b>	<b>42'300</b>	<b>100.0000%</b>	<b>100.000%</b>	<b>360'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>2'160'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-110'782.70</b>	<b>39'217.30</b>	<b>2'199'217.30</b>